

รายงานผลตามแผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานที่ดำเนินการ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิกดำเนินการ			
๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนรัง หมู่ที่ ๑ บ้านเลขที่ ๗๒ - ทุ่งนา(แยกศาลาประชาคมไปทุ่งนา)	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑๒๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	๗๒,๐๐๐	—	—	✓	—	—	—	กองช่าง
๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองโน หมู่ ๓ จากหน้าบ้านผู้ใหญ่ไปบ้านโนนรัง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กยกระดับถนน ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๔๖๕.๐๐ ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	๒๖๓,๐๐๐	✓	—	—	—	๒๕๑,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	กองช่าง
๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ ๑๓ ซอย ๓ ช่วงบนจากลาดยางขึ้นไปด้านบน (ซอยประปา)	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ดำเนินการรวมไม่น้อยกว่า ๕๐๐.๐๐ ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	๓๐๒,๐๐๐	—	✓	—	—	๒๙๙,๐๐๐	๓,๐๐๐	กองช่าง
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงบัง หมู่ที่ ๙ จาก บ้านนายประยูร จันทร์ลอยถึงบ้าน นายเส็ง ประพันธ์ ศรี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว๑๗๕.๐๐ เมตร หนา๐.๑๕ เมตรพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๕๒๕.๐๐ ตารางเมตรพร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	๓๐๐,๐๐๐	—	—	✓	—	—	—	กองช่าง
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านภูดินทอง หมู่ที่ ๑๕ สายบ้านภูดินทองไปแยก ทล.๒๐๗๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐เมตรหนา ๐.๑๕ เมตรพื้นที่ดำเนินการรวมไม่น้อยกว่า ๕๐๐.๐๐ ตร.ม.พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	๓๐๐,๐๐๐	—	—	✓	—	—	—	กองช่าง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานที่ดำเนินการ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิกดำเนินการ			
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองสรวง หมู่ที่ ๒๑ - แยก ทช.น.ม.๔๐๔๗	ก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ดำเนินการรวมไม่น้อยกว่า ๗๗๕.๐๐ ตร.ม.	๔๔๘,๐๐๐	—	✓	—	—	๔๔๔,๐๐๐	๔,๐๐๐	กองช่าง
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวฝาย หมู่ที่ ๑๖ จากถนนคสล.เดิม เชื่อม ทล.๒๐๗๓	ก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ดำเนินการรวมไม่น้อยกว่า ๗๐๐.๐๐ ตร.ม.	๔๒๐,๐๐๐	—	✓	—	—	๔๐๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	กองช่าง
๘	โครงการก่อสร้างถนนดินโดยการลงหินคลุกผิวจราจร บ้านหนองข่า หมู่ที่ ๘ สายหน้าวัด ถึงคลองส่งน้ำหนองข่า	ช่วงที่ ๑. งานดินถมคันทาง ขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๕๐ ม. ยาว ๓๐๐ ม. สูงเฉลี่ย ๐.๘๐ ม. ช่วงที่ ๒. งานดินถมคันทาง ขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๕๐ ม. ยาว ๑๑๐ ม. สูงเฉลี่ย ๐.๖๐ ม. ช่วงที่ ๓. งานดินถมคันทาง ขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๕๐ ม. ยาว ๑๖๐ ม. สูงเฉลี่ย ๐.๓๐ ม. ช่วงที่ ๔. งานดินถมคันทาง ขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๕๐ ม. ยาว ๖๐๔ ม. สูงเฉลี่ย ๐.๕๐ ม. หรือมีปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า ๔,๑๘๐ ลบ.ม. งานลงหินคลุกผิวจราจร ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑,๑๗๔ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๗ ม.	๔๔๔,๐๐๐	—	—	✓	—	—	—	กองช่าง
๙	โครงการก่อสร้างถนนดินบ้านทับรัก หมู่ที่ ๕ จากถนนสายทับรัก - เหวใหญ่	ก่อสร้างถนนดิน ขนาดกว้างเฉลี่ย ๔ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า ๒,๘๕๐ ลูกบาศก์เมตร งานลงหินคลุกผิวจราจร ขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๗ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ ตร.ม.	๓๑๔,๐๐๐	—	—	✓	—	—	—	กองช่าง
๑๐	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสล. บ้านโคกสูง หมู่ที่ ๑๑ จากบ้านนายอำวัน นิตโธสง ถึง บ้านสมาน อุบลผื่อน	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ขนาด กว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๑๙๕.๐๐ เมตร ลึก ๐.๓๐ เมตร หนา ๐.๐๗ เมตร วางท่อคสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๓๐ เมตร จำนวน ๔๐ ท่อน พร้อมบ่อพักคสล. ขนาด ๐.๖๐ x ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๒ แห่ง	๒๑๗,๐๐๐	—	—	✓	—	—	—	กองช่าง
๑๑	โครงการก่อสร้างลานกีฬา คสล. บ้านเมืองยาง หมู่ที่ ๑๐	ก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา ๐.๑๐ เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๕๖๐.๐๐ ตารางเมตร	๒๖๘,๐๐๐	—	—	✓	—	—	—	กองช่าง
๑๒	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ บริเวณจุดเสี่ยงสามแยก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ปฎิรูปที่ดิน	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ ชุดโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมติดตั้งรวมอุปกรณ์ จำนวน ๓ จุด	๙๖,๐๐๐	✓	—	—	—	๘๔,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	กองช่าง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานที่ดำเนินการ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิกดำเนินการ			
๑๓	โครงการปรับปรุงถนน คสล. โดยการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านโคกเพชร หมู่ที่ ๔ สายรุ่งเรือง - คุ่มสุวรรณคี	ปรับปรุงถนน คสล. โดยการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตขนาด กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตรยาว๒๓๔.๐๐เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๔ เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า๙๓๖.๐๐ ตารางเมตร	๓๐๙,๐๐๐	—	—	✓	—	—	—	กองช่าง
๑๔	โครงการปรับปรุงถนน คสล. สายรอบบ้านเป็นแอสฟัลต์ติก บ้านหนองหัว หมู่ที่ ๒	ปรับปรุงถนน คสล. โดยการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ช่วงที่๑กว้าง๓.๐๐เมตรยาว๑๑๔เมตร หนา๐.๐๔ เมตร ช่วงที่ ๒ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๗เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร พื้นที่ ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๕๓๐.๐๐ ตร.ม.	๑๗๘,๐๐๐	—	—	✓	—	—	—	กองช่าง
๑๕	โครงการปรับปรุงถนน คสล. โดยการเสริมแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านหนองหัวบุรพา หมู่ที่ ๒๐	ปรับปรุงถนน คสล. โดยการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาด กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๔ เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๖๐๐.๐๐ ตารางเมตร	๑๙๙,๐๐๐	—	—	✓	—	—	—	กองช่าง
๑๖	โครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุกผิวจราจรบ้านร่มเย็น หมู่ที่ ๑๙ จากบ้านนายอนันต์ จันทร์นวงค์ - สระโสกหิน	ปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุก ช่วงที่๑.งานดินถมคันทางขนาดกว้างเฉลี่ย ๔ ม. ยาว ๒๐๐ม.สูงเฉลี่ย๑ ม. ช่วงที่ ๒.งานดินถมคันทางขนาดกว้างเฉลี่ย๔ ม. ยาว๑๐๐ ม. สูงเฉลี่ย ๑.๖๐ม.ช่วงที่ ๓.งานดินถมคันทางขนาดกว้างเฉลี่ย ๔ ม.ยาว ๑๕๐ ม. สูงเฉลี่ย ๐.๕๐ ม. ช่วงที่ ๔. งานดินถมคันทางขนาดกว้างเฉลี่ย๔ ม.ยาว๗๕ ม. สูงเฉลี่ย ๑ ม. ปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า ๓,๗๗๐ ลบ.ม.พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒,๑๐๐ ตรม.	๒๓๙,๐๐๐	—	—	✓	—	—	—	กองช่าง
๑๗	โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก บ้านโนนรัง หมู่ที่ ๑ เลียบคลองอีสานเขียว	ปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกผิวจราจร ขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๖๗๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๗ เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒,๐๑๐.๐๐ ตารางเมตร	๑๑๒,๐๐๐	—	—	✓	—	—	—	กองช่าง
๑๘	โครงการไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ ทางหลัก/ทางแยก/ทางร่วม บ้านคอกควาย หมู่ที่ ๑๗	ชุดโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมติดตั้งรวมอุปกรณ์ ๑ จุด รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.โนนรังกำหนด	๓๒,๐๐๐	—	—	✓	—	—	—	กองช่าง
๑๙	โครงการไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ ทางหลัก/ทางแยก/ทางร่วม บ้านโคกสูง หมู่ที่ ๑๑	ชุดโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมติดตั้งรวมอุปกรณ์ ๒ จุด รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.โนนรังกำหนด	๖๔,๐๐๐	—	—	✓	—	—	—	กองช่าง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงานที่ ดำเนินการ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ			
๒๐	โครงการไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ ทางหลัก/ทางแยก/ทางร่วม บ้านโนนรัง หมู่ที่ ๑	ชุดโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมติดตั้งรวมอุปกรณ์ ๒ จุด รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.โนนรังกำหนด	๖๔,๐๐๐	—	—	✓	—	—	—	กองช่าง
๒๑	โครงการไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ ทางหลัก/ทางแยก/ทางร่วม บ้านเมืองยาง หมู่ที่ ๑๐	ชุดโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมติดตั้งรวมอุปกรณ์ ๒ จุด รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.โนนรังกำหนด	๖๔,๐๐๐	—	—	✓	—	—	—	กองช่าง
๒๒	โครงการไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ ทางหลัก/ทางแยก/ทางร่วม บ้านหนองโก หมู่ที่ ๑๘	ชุดโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมติดตั้งรวมอุปกรณ์ ๒ จุด รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.โนนรังกำหนด	๖๔,๐๐๐	✓	—	—	—	๕๖,๐๐๐	๘,๐๐๐	กองช่าง
๒๓	โครงการไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ ทางหลัก/ทางแยก/ทางร่วม บ้านหนองโน หมู่ที่ ๓	ชุดโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมติดตั้งรวมอุปกรณ์ ๒ จุด รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.โนนรังกำหนด	๖๔,๐๐๐	—	—	✓	—	—	—	กองช่าง
๒๔	โครงการไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ ทางหลัก/ทางแยก/ทางร่วม บ้านหนองหัว หมู่ที่ ๒	ชุดโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมติดตั้งรวมอุปกรณ์ ๒ จุด รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.โนนรังกำหนด	๖๔,๐๐๐	—	—	✓	—	—	—	กองช่าง
๒๕	โครงการไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ ทางหลัก/ทางแยก/ทางร่วม บ้านหนองหัวบุง หมู่ที่ ๒๐	ชุดโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมติดตั้งรวมอุปกรณ์ ๒ จุด รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.โนนรังกำหนด	๓๒,๐๐๐	—	—	✓	—	—	—	กองช่าง
๒๖	โครงการไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ ทางหลัก/ทางแยก/ทางร่วม บ้านใหม่ปฏิรูป หมู่ที่ ๑๒	ชุดโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมติดตั้งรวมอุปกรณ์ ๒ จุด รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.โนนรังกำหนด	๖๔,๐๐๐	—	—	✓	—	—	—	กองช่าง
๒๗	โครงการชุดเจาะน้ำบาดาลพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ บ้านใหม่ปฏิรูป หมู่ที่ ๑๒	ชุดเจาะน้ำบาดาลพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ ขนาดปากบ่อไม่น้อยกว่า ๖ นิ้ว ลึกไม่น้อยกว่า ๖๐.๐๐ เมตรพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาด ๑.๕ HP ๒๒๐ V. AC พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน	๒๑๘,๐๐๐	—	—	✓	—	—	—	กองช่าง
๒๘	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านคอกควาย หมู่ที่ ๑๗	ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน งานวางท่อ พีวีซี ขนาด ๓ นิ้ว ยาว ๘๗๕.๐๐ เมตร พร้อมต่อเชื่อมกับระบบประปาหมู่บ้านเดิมให้เรียบร้อย พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	๒๔๕,๐๐๐	—	—	✓	—	—	—	กองช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเกษตร

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานที่ดำเนินการ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิกดำเนินการ			
๑	โครงการส่งเสริมพืชสมุนไพรคร้วเรื้อน	ดำเนินส่งเสริมพืชสมุนไพรคร้วเรื้อน ส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรคร้วเรื้อน	๓๐,๐๐๐	✓	—	—	—	๑๐,๕๐๐	๑๙,๖๐๐	สำนักปลัด
๒	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนเศรษฐกิจพอเพียง	จัดอบรมให้ความรู้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ เพื่อให้ประชาชนดำเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง	๒๐,๐๐๐	—	—	✓	—	—	—	สำนักปลัด
๓	โครงการสนับสนุนพันธุ์ข้าวหอมมะลิ บ้านหนองหัวบุงรพมา หมู่ที่ ๒๐	สนับสนุนพันธุ์ข้าวหอมมะลิ ในการส่งเสริมเมล็ดพันธุ์หอมมะลิพันธุ์ดี เพิ่มผลผลิตและคุณภาพข้าว	๑๐๐,๐๐๐	—	—	✓	—	—	—	สำนักปลัด
๔	โครงการขุดขยายสระหนองขุนบ้านหนองสะแก หมู่ที่ ๑๔	งานดินขุดขนาดปากบนกวาง ๒๐.๐๐ เมตรยาว ๑๘๐.๐๐ เมตรลึกเฉลี่ยจากดินเดิม ๒.๕๐ เมตร ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๘,๕๒๐.๐๐ ลบ.ม. พร้อมปรับเกรดเกลี่ยคันคูสระให้เรียบร้อยติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	๓๘๐,๐๐๐	—	—	✓	—	—	—	สำนักปลัด
๕	โครงการขุดลอก/ขยายสระสนาม รองรับประปาใต้ดิน บ้านโนนหาด หมู่ที่ ๖	งานดินขุด ขนาดปากบนกวาง ๒๒.๐๐ เมตรยาว ๗๐.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ยจากดินเดิม ๒.๐๐ เมตร พร้อมดินขุดปรับแต่งคันคูสระเดิมโดยรอบปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๖,๘๕๐.๐๐ ลบ.ม. พร้อมปรับเกรดเกลี่ยคันคูสระให้เรียบร้อยติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	๓๐๐,๐๐๐	—	—	✓	—	—	—	สำนักปลัด
๖	โครงการขุดลอกสระหนองโก บ้านหนองโก หมู่ที่ ๑๘	งานขุดลอกขนาดปากบนกวาง ๕๐.๐๐ เมตรยาว ๕๐.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ยจากดินเดิม ๑.๕๐ เมตร ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๔,๕๙๐ ลบ.ม. พร้อมปรับแต่งดินคูสระให้เรียบร้อย	๒๐๔,๐๐๐	—	✓	—	—	๒๐๑,๐๐๐	๓,๐๐๐	สำนักปลัด
๗	โครงการขุดลอกหนองใหม่บ้านหนองพุ่ม หมู่ที่ ๗	งานดินขุดลอกขนาดปากบนกวาง ๓๕.๐๐ เมตรยาว ๑๔๐.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ยจากดินเดิม ๒.๐๐ เมตร พร้อมดินขุดปรับแต่งคันคูสระเดิมปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๗,๕๓๕.๐๐ ลบ.ม. พร้อมปรับเกรดเกลี่ยคันคูสระให้เรียบร้อย ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	๓๐๐,๐๐๐	—	—	✓	—	—	—	สำนักปลัด

ยุทธศาสตร์ที่ ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การกีฬาและนันทนาการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานที่ดำเนินการ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิกดำเนินการ			
๑	โครงการค่ายเยาวชนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	ดำเนินโครงการค่ายเยาวชนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เป็นการจัดอบรมกลุ่มเยาวชนเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ให้เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจและห่างไกลยาเสพติด	๕๐,๐๐๐	—	—	✓	—	—	—	กองการศึกษา
๒	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	ดำเนินการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	๑๐๐,๐๐๐	✓	—	—	—	๗๔,๘๓๒	๒๕,๑๖๘	กองการศึกษา
๓	โครงการเฝ้าระวังความปลอดภัยใส่ใจศูนย์เด็ก	ดำเนินโครงการเฝ้าระวังความปลอดภัยใส่ใจศูนย์เด็ก	๕๐,๐๐๐	—	—	✓	—	—	—	—
๔	โครงการส่งเสริมทักษะกีฬา	ดำเนินโครงการส่งเสริมทักษะกีฬา แก่เด็กและเยาวชน	๑๕๐,๐๐๐	—	—	✓	—	—	—	กองการศึกษา
๕	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๑.โครงการอาหารกลางวัน ๒.ค่าวัสดุการศึกษา ๓.ค่าหนังสือ ๔.ค่าอุปกรณ์การเรียน ๕.ค่าเครื่องแบบนักเรียน ๖.ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๗.โครงการวันสำคัญ เช่น วันพ่อแห่งชาติ วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.๑๐ ฯลฯ ๘.โครงการทันตอนามัย๙.โครงการศูนย์สะอาดอาหารปลอดภัย	๑,๔๐๐,๐๐๐	—	✓	—	—	๗๓๗,๐๐๑	๖๖๒,๙๙๙	กองการศึกษา
๖	โครงการอาหารกลางวัน สำหรับเด็กอนุบาล ป.๑-ป.๖ โรงเรียนสังกัดอื่น	สนับสนุนค่าอาหารกลางวัน สำหรับเด็กอนุบาล และเด็กป.๑-ป.๖ ของโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลโนนรัง	๓,๗๐๐,๐๐๐ (เงินอุดหนุน)	—	✓	—	—	๑,๘๑๐,๘๐๐	๑,๘๘๙,๒๐๐	กองการศึกษา
๗	โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติดตำบลโนนรัง	ดำเนินโครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติดตำบลโนนรัง	๑๘๕,๐๐๐	✓	—	—	—	๑๘๔,๗๓๑	๒๖๙	กองการศึกษา
๘	โครงการประเพณีลอยกระทง	ดำเนินโครงการประเพณีลอยกระทง	๑๐๐,๐๐๐	✓	—	—	—	๙๗,๙๖๓	๒,๐๓๗	กองการศึกษา
๙	โครงการประเพณีวันสงกรานต์รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ	ดำเนินโครงการประเพณีวันสงกรานต์ รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ	๕๐,๐๐๐	—	—	✓	—	—	—	กองการศึกษา
๑๐	โครงการประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา	ดำเนินโครงการประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา	๒๐,๐๐๐	—	—	✓	—	—	—	กองการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงานที่ ดำเนินการ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ			
๑	โครงการตรวจคุณภาพน้ำอุปโภค-บริโภค	ดำเนินโครงการโดยการตรวจสภาพน้ำ คุณภาพน้ำ	๒๐,๐๐๐	—	—	✓	—	—	—	สำนักปลัด
๒	โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	ดำเนินโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	๒๐๐,๐๐๐	—	—	✓	—	—	—	สำนักปลัด
๓	โครงการการดำเนินการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ	โครงการการดำเนินการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ กฎหมายว่าด้วยการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ	๒๐,๐๐๐	—	—	✓	—	—	—	สำนักปลัด
๔	โครงการรณรงค์ ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	ฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า	๑๐๐,๐๐๐	—	—	✓	—	—	—	สำนักปลัด
๕	โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก	ดำเนินโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก	๓๐,๐๐๐	—	—	✓	—	—	—	สำนักปลัด
๖	จัดซื้อวัสดุ/วัสดุการแพทย์และเวชภัณฑ์สำหรับหน่วยการแพทย์ฉุกเฉิน	ดำเนินโครงการจัดซื้อวัสดุ/วัสดุการแพทย์และเวชภัณฑ์สำหรับหน่วยการแพทย์ฉุกเฉิน	๕๐,๐๐๐	—	—	✓	—	—	—	สำนักปลัด
๗	โครงการดำเนินการเพื่อแก้ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM ๒.๕ และไฟป่าหมอกควัน	ดำเนินโครงการแก้ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM ๒.๕ และไฟป่าหมอกควัน	๒๐,๐๐๐	✓	—	—	—	๑๑,๕๐๔	๘,๔๙๖	สำนักปลัด
๘	โครงการดำเนินการเพื่อส่งเสริมการผลิต การบริโภค และการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	ดำเนินโครงการเพื่อส่งเสริมการผลิต การบริโภค และการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	๒๐,๐๐๐	—	—	✓	—	—	—	สำนักปลัด
๙	โครงการส่งเสริมสุขภาพการป้องกัน และควบคุมโรคต่างๆ รวมถึงการเตรียมความพร้อมการรับมือโรคติดต่อโรคอุบัติใหม่ให้แก่ประชาชน	ดำเนินโครงการส่งเสริมสุขภาพการป้องกัน และควบคุมโรคต่างๆรวมถึงการเตรียมความพร้อมการรับมือโรคติดต่อโรคอุบัติใหม่ให้แก่ประชาชน	๑๐๐,๐๐๐	—	—	✓	—	—	—	สำนักปลัด
๑๐	โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม	ดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม	๒๐,๐๐๐	—	—	✓	—	—	—	สำนักปลัด
๑๑	โครงการส่งเสริมหรือให้ความรู้แก่ประชาชนในการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค	ดำเนินโครงการส่งเสริมหรือให้ความรู้แก่ประชาชนในการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค	๒๐,๐๐๐	—	—	✓	—	—	—	สำนักปลัด

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงานที่ ดำเนินการ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ			
๑๒	โครงการเสริมสร้างสุขภาพเชิงรุกเพื่อลดภาวะคลอตก่อนกำหนด	ดำเนินการเสริมสร้างสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอตก่อนกำหนด	๒๐,๐๐๐	—	—	✓	—	—	—	สำนักปลัด
๑๓	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	ดำเนินการเพื่ออุดหนุนสำหรับดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข จำนวน ๒๑ หมู่บ้าน หมู่บ้านละ ๒๐,๐๐๐ บาท	๔๒๐,๐๐๐	—	—	✓	—	—	—	สำนักปลัด

**ยุทธศาสตร์ที่ ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต**

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงานที่ ดำเนินการ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ			
๑	โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานของกลุ่มผู้สูงอายุ	ดำเนินโครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานของกลุ่มผู้สูงอายุ	๓๐๐,๐๐๐	—	—	✓	—	—	—	กอง สวัสดิการ
๒	โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	ดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	๓๐,๐๐๐	—	✓	—	—	๘,๙๓๗	๒๑,๐๖๓	กอง สวัสดิการ
๓	โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานของกลุ่มสตรี กลุ่มแม่บ้าน	ดำเนินโครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานของกลุ่มสตรี กลุ่มแม่บ้าน	๓๐๐,๐๐๐	—	—	✓	—	—	—	กอง สวัสดิการ
๔	โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรีแม่บ้าน	ดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพกลุ่มสตรีแม่บ้าน	๖๐,๐๐๐	—	—	✓	—	—	—	กอง สวัสดิการ
๕	โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ	ดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ	๓๐,๐๐๐	—	—	✓	—	—	—	กอง สวัสดิการ
๖	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว	ดำเนินโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเผยแพร่ แนะนำแหล่งท่องเที่ยวในตามช่องทางสื่อต่างๆ	๑๐,๐๐๐	—	—	✓	—	—	—	กอง สวัสดิการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงานที่ ดำเนินการ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ			
๗	สนับสนุนงบประมาณโครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพต่อยอดวิชาชีพชุมชนกลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพบ้านหนองโน หมู่ที่ ๓	ดำเนินการสนับสนุนงบประมาณโครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ ต่อยอดวิชาชีพชุมชนกลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพบ้านหนองโน หมู่ที่ ๓	๕๐,๐๐๐	—	—	✓	—	—	—	กอง สวัสดิการ
๘	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำด้านหลังอาคารศูนย์คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำด้านหลังอาคารศูนย์คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	๑๓,๐๐๐	✓	—	—	—	๑๓,๐๐๐	๐	กอง สวัสดิการ
๙	โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	ดำเนินการโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	๒๔,๐๐๐	—	—	✓	—	—	—	กอง สวัสดิการ

**ยุทธศาสตร์ที่ ๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงานที่ ดำเนินการ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ			
๑	โครงการปลูกป่าตามแนวพระราชดำริ	ดำเนินการจัดโครงการปลูกป่าตามแนวพระราชดำริ	๑๐,๐๐๐	—	—	✓	—	—	—	สำนักปลัด
๒	โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พัฒนาและเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขต อบต.โนนรัง	ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พัฒนาและเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขต อบต.โนนรัง	๓๐,๐๐๐	—	—	✓	—	—	—	สำนักปลัด
๓	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช	ดำเนินการจัดโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช	๕๐,๐๐๐	—	—	✓	—	—	—	สำนักปลัด
๔	จัดหาวัคซีนเพื่อป้องกันและควบคุมโรคระบาดในสัตว์	ดำเนินการจัดหาวัคซีนเพื่อป้องกันและควบคุมโรคระบาดในสัตว์	๒๐,๐๐๐	—	—	✓	—	—	—	สำนักปลัด

ยุทธศาสตร์ที่ ๗. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้(บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงานที่ ดำเนินการ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ			
๑	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล (๗ วันอันตราย)	จัดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล	๑๐๐,๐๐๐	—	✓	—	—	๔๙,๘๕๔	๕๐,๑๔๖	สำนักปลัด
๒	โครงการขับขี่ปลอดภัยใส่ใจกฎจราจร	ดำเนินโครงการขับขี่ปลอดภัยใส่ใจกฎจราจร	๒๐,๐๐๐	—	—	✓	—	—	—	สำนักปลัด
๓	โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	ดำเนินโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)	๑๐๐,๐๐๐	✓	—	—	—	๕๐,๒๗๒.๕	๔๙,๗๒๗.๕	สำนักปลัด
๔	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย	ดำเนินฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย	๕๐,๐๐๐	—	—	✓	—	—	—	สำนักปลัด
๕	โครงการดำเนินงานศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน	ดำเนินโครงการดำเนินงานศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน	๕๐,๐๐๐	—	—	✓	—	—	—	สำนักปลัด
๖	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอปพร.	ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอปพร.	๒๐๐,๐๐๐	—	—	✓	—	—	—	สำนักปลัด

ยุทธศาสตร์ที่ ๘. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานที่ดำเนินการ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิก			
๑	โครงการจ้างเหมาปรับปรุงและดูแลเว็บไซต์ อบต.	ปรับปรุงและดูแลเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๕,๐๐๐	—	—	✓	—	—	—	สำนักปลัด
๒	โครงการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น	ดำเนินโครงการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น	๑๐๐,๐๐๐	—	—	✓	—	—	—	สำนักปลัด
๓	โครงการจัดงานวันสำคัญของชาติ	ดำเนินงานโครงการเกี่ยวกับวันสำคัญของชาติ	๘,๐๐๐	—	—	✓	—	—	—	สำนักปลัด
๔	โครงการฝึกอบรมกฎหมายนำร่องผู้นำชุมชน	ดำเนินโครงการฝึกอบรมกฎหมายนำร่องผู้นำชุมชน	๒๐,๐๐๐	✓	—	—	—	๕,๓๐๔	๑๔,๖๙๖	สำนักปลัด
๕	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของผู้บริหาร พนักงาน และสมาชิกสภา อบต. ผู้นำชุมชน	ฝึกอบรมและศึกษาดูงานของ ผู้บริหาร พนักงาน และสมาชิกสภา อบต.ผู้นำชุมชน	๓๐๐,๐๐๐	✓	—	—	—	๒๙๖,๑๐๐	๓,๙๐๐	สำนักปลัด
๖	โครงการวันท้องถิ่นไทย	ดำเนินงานโครงการวันท้องถิ่นไทย	๑๐,๐๐๐	—	—	✓	—	—	—	สำนักปลัด
๗	โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ	ดำเนินโครงการส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ	๕,๐๐๐	—	—	✓	—	—	—	สำนักปลัด
๘	โครงการองค์การบริหารส่วนตำบลเคลื่อนที่	ดำเนินโครงการองค์การบริหารส่วนตำบลเคลื่อนที่	๓๕,๐๐๐	✓	—	—	—	๓,๗๕๐	๓๑,๒๕๐	สำนักปลัด
๙	โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพบุคลากร	ดำเนินโครงการอบรมเพิ่มศักยภาพบุคลากร	๑๐๐,๐๐๐	—	—	✓	—	—	—	สำนักปลัด
๑๐	โครงการประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	ดำเนินโครงการประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	๕๐,๐๐๐	✓	—	—	—	๐	๕๐,๐๐๐	สำนักปลัด
๑๑	โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่	ดำเนินโครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่	๑๐,๐๐๐	✓	—	—	—	๓๐๐	๙,๗๐๐	กองคลัง
๑๒	โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	ดำเนินโครงการจัดทำแผนที่ ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	๔๐๐,๐๐๐	—	—	✓	—	—	—	กองคลัง
๑๓	โครงการปรับปรุงไฟฟ้าแรงต่ำภายในสำนักงานโดยการเพิ่มปกเสา พาดสาย ตู้ควบคุมพร้อมอุปกรณ์	ดำเนินโครงการปรับปรุงไฟฟ้าแรงต่ำภายในสำนักงาน โดยการเพิ่มปกเสา พาดสาย ตู้ควบคุมพร้อมอุปกรณ์	๒๕๐,๐๐๐	—	—	✓	—	—	—	สำนักปลัด
๑๔	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา	ดำเนินโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา	๒๐,๐๐๐	✓	—	—	—	๑๒,๐๐๐	๘,๐๐๐	สำนักปลัด

ส่วนที่ ๒

สรุปผลการดำเนินการตามแผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ/ กิจกรรมที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ
			ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ		
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้าง พื้นฐาน	๒๘	๕,๔๕๖,๐๐๐	๓	๓	๒๒	—	๑,๕๓๙,๐๐๐	๓,๙๑๗,๐๐๐
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและ การเกษตร	๗	๑,๓๓๔,๐๐๐	๑	๑	๕	—	๒๑๑,๔๐๐	๑,๑๒๒,๖๐๐
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การกีฬาและ นันทนาการ	๑๐	๕,๘๕๐,๐๐๐	๓	๒	๕	—	๑,๐๑๙,๖๙๕	๔,๘๓๐,๓๐๕
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข	๑๓	๑,๐๔๐,๐๐๐	๑	๐	๑๒	—	๑๑,๕๐๔	๑,๐๒๘,๔๙๖
๕. ) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการ สังคม	๙	๘๑๗,๐๐๐	๑	๑	๗	—	๒๑,๙๓๗	๗๙๕,๐๖๓
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๔	๑๑๐,๐๐๐	—	—	๔	—	๐	๑๑๐,๐๐๐
๗. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพย์สิน	๖	๕๒๐,๐๐๐	๑	๑	๔	—	๑๐๐,๑๒๖.๕	๔๑๙,๘๗๓.๕
๘. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มี ประสิทธิภาพและคุณภาพ	๑๔	๑,๓๓๓,๐๐๐	๖	—	๘	—	๓๑๓,๔๐๔	๑,๐๑๙,๕๙๖
<b>รวม</b>	<b>๙๑</b>	<b>๑๖,๔๖๐,๐๐๐</b>	<b>๑๖</b>	<b>๘</b>	<b>๖๗</b>	<b>๐</b>	<b>๓,๒๑๗,๐๖๗</b>	<b>๑๓,๒๔๒,๙๓๔</b>