

รายงานผลตามแผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้(บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานที่ดำเนินการ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิกดำเนินการ			
๑	โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้า ร.ร.บ้านใหม่ปฏิรูป ถึง บ้านนายประเสริฐ กลพิมาย บ้านใหม่ปฏิรูป หมู่ที่ ๑๒	๓๔๔,๐๐๐	✓	—	—	—	๓๔๑,๐๐๐	๓,๐๐๐	กองช่าง
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนางทองดี เขียวนิล ถึง บ้านนางจินตนา ไชยรินทร์ บ้านร่มเย็น หมู่ที่ ๑๙	๘๖,๐๐๐	✓	—	—	—	๘๔,๐๐๐	๒,๐๐๐	กองช่าง
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนางทองดี เขียวนิล ถึง บ้านนางจินตนา ไชยรินทร์ บ้านร่มเย็น หมู่ที่ ๑๙	๒๙๘,๐๐๐	✓	—	—	—	๒๙๕,๐๐๐	๓,๐๐๐	กองช่าง
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองข่า หมู่ที่ ๘ สายบ้านหนองข่า หมู่ที่ ๘ ถึง แยกบ้านเมืองยาง - บ้านโนนหาด หมู่ที่ ๖	๔๙๓,๐๐๐	✓	—	—	—	๔๙๐,๐๐๐	๓,๐๐๐	กองช่าง
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหว่าบูรพา หมู่ที่ ๒๐ (ต่อจากเดิม-โป่งลิง)	๔๗๐,๐๐๐	—	—	—	✓	—	๔๗๐,๐๐๐	กองช่าง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้(บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานที่ดำเนินการ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิกดำเนินการ			
๖	โครงการก่อสร้างถนนดินยกระดับบ้านโคกเพชร หมู่ที่ ๔ สายหน้าโรงเรียน - บ้านทับรัก หมู่ที่ ๕	๑๘๐,๐๐๐	—	—	✓	—	—	๑๘๐,๐๐๐	กองช่าง
๗	โครงการก่อสร้างถนนดินลงหินคลุกผิวจราจรจากบ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ ๑๓ เชื่อมบ้านดงบัง หมู่ที่ ๙	๑๕๐,๐๐๐	—	—	✓	—	—	๑๕๐,๐๐๐	กองช่าง
๘	โครงการก่อสร้างถนนดินลงหินคลุกผิวจราจรเลียบบคลองอีสานเขียว บ้านเมืองยางหมู่ที่ ๑๐	๒๗๑,๐๐๐	—	—	✓	—	—	๒๗๑,๐๐๐	กองช่าง
๙	โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์ บ้านหนองสะแก หมู่ที่ ๑๔	๒๐๐,๐๐๐	—	—	✓	—	—	๒๐๐,๐๐๐	กองช่าง
๑๐	โครงการขยายลานอเนกประสงค์หน้าศาลาวิสาหกิจชุมชน(โรงปุ๋ย) บ้านหนองโน หมู่ที่ ๓	๓๒๗,๐๐๐	—	—	✓	—	—	๓๒๗,๐๐๐	กองช่าง
๑๑	โครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย บ้านโคกเพชร หมู่ที่ ๔	๑๐๐,๐๐๐	—	—	✓	—	—	๑๐๐,๐๐๐	กองช่าง
๑๒	โครงการวางท่อระบายน้ำ/ปรับปรุงท่อระบายน้ำบ้านโคกสูง หมู่ที่ ๑๑	๒๐,๐๐๐	—	—	✓	—	—	๒๐,๐๐๐	กองช่าง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้(บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานที่ดำเนินการ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิกดำเนินการ			
๑๓	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบโซลาร์เซลล์ บ้านโคกสูง หมู่ที่ ๑๑	๑๒๐,๐๐๐	—	✓	—	—	—	๑๒๐,๐๐๐	กองช่าง
๑๔	โครงการติดตั้งกล้อง CCTV บ้านหัวฝาย หมู่ที่ ๑๖	๑๐๐,๐๐๐	—	—	✓	—	—	๑๐๐,๐๐๐	กองช่าง
๑๕	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโซลาร์เซลล์ จำนวน ๒ จุด บ้านหนองข้า หมู่ที่ ๘	๕๖,๐๐๐	✓	—	—	—	๕๔,๐๐๐	๒,๐๐๐	กองช่าง
๑๖	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโซลาร์เซลล์ จำนวน ๓ จุด บ้านดงบัง หมู่ที่ ๙	๘๖,๐๐๐	✓	—	—	—	๘๑,๐๐๐	๕,๐๐๐	กองช่าง
๑๗	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโซลาร์เซลล์ จำนวน ๓ จุด บ้านทับรัก หมู่ที่ ๕	๘๖,๐๐๐	✓	—	—	—	๘๑,๐๐๐	๕,๐๐๐	กองช่าง
๑๘	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโซลาร์เซลล์ จำนวน ๓ จุด บ้านโนนรัง หมู่ที่ ๑	๘๖,๐๐๐	✓	—	—	—	๘๑,๐๐๐	๕,๐๐๐	กองช่าง
๑๙	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโซลาร์เซลล์ จำนวน ๓ จุด บ้านหนองสะแก หมู่ที่ ๑๔	๘๖,๐๐๐	✓	—	—	—	๘๑,๐๐๐	๕,๐๐๐	กองช่าง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้(บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานที่ดำเนินการ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิกดำเนินการ			
๒๐	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโซลาร์เซลล์ จำนวน ๓ จุด บ้านหัวฝาย หมู่ที่ ๑๖	๘๖,๐๐๐	✓	—	—	—	๘๑,๐๐๐	๕,๐๐๐	กองช่าง
๒๑	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโซลาร์เซลล์ จำนวน ๓ จุด บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ ๑๓	๘๖,๐๐๐	✓	—	—	—	๘๑,๐๐๐	๕,๐๐๐	กองช่าง
๒๒	โครงการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์สำหรับจ่ายน้ำประปา บ้านเมืองยาง หมู่ที่ ๑๐	๖๔,๐๐๐	—	—	✓	—	—	๖๔,๐๐๐	กองช่าง
๒๓	โครงการปรับปรุงระบบประปาแบบโซลาร์เซลล์ บ้านหนองโก หมู่ที่ ๑๘	๘๒,๐๐๐	—	—	✓	—	—	๘๒,๐๐๐	กองช่าง
๒๔	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบโซลาร์เซลล์ บ้านหัวฝาย หมู่ที่ ๑๖	๘๒,๐๐๐	—	—	✓—	—	—	๘๒,๐๐๐	กองช่าง
๒๕	โครงการไฟฟ้าส่องสว่างโซลาร์เซลล์รอบหมู่บ้าน จำนวน ๓ จุด บ้านคอกควาย หมู่ที่ ๑๗	๘๖,๐๐๐	—	—	✓	—	—	๘๖,๐๐๐	กองช่าง
๒๖	โครงการย้ายถังประปา (ถังแซมเปญ) จากบ้านนายสหเทพ อนุรักษ์โกศลไปคลองอีสานเขียวบ้านโนนรัง หมู่ที่ ๑	๑๕๐,๐๐๐	—	—	✓	—	—	๑๕๐,๐๐๐	กองช่าง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้(บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานที่ดำเนินการ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิกดำเนินการ			
๒๗	โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหินคลุกผิวจราจรจากสวนนายสมัย สีลำไย ถึง นานายไสว เวียงจันทร์ บ้านทับรัก หมู่ที่ ๕	๑๓๐,๐๐๐	—	—	✓	—	—	๑๓๐,๐๐๐	กองช่าง
๒๘	โครงการปรับปรุงถนน คสล. เสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต จากหน้าวัดหนองข่า - สามแยกบ้านนาย बुद्धิ บุญเพ็ง บ้านหนองข่า หมู่ที่ ๘	๒๔๒,๐๐๐	—	—	✓	—	—	๒๔๒,๐๐๐	กองช่าง
๒๙	โครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุก บ้านหนองโก หมู่ที่ ๑๘ จากบ้านนางนิตยา - หนองมะเขือ	๑๘๔,๐๐๐	—	—	✓	—	—	๑๘๔,๐๐๐	กองช่าง
๓๐	โครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุกผิวจราจร จากถนนทางหลวงชนบท ถึงถนนคลองส่งน้ำโสกรัง บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ ๗	๓๙๓,๐๐๐	—	—	✓	—	—	๓๙๓,๐๐๐	กองช่าง
๓๑	โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกผิวจราจร จากศาลปู่ตา ไปบ้านนายณัฐสิทธิ์ บ้านโคกสูง หมู่ที่ ๑๑	๕๐,๐๐๐	—	—	✓	—	—	๕๐,๐๐๐	กองช่าง
๓๒	โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกบ้านหนองหว้า หมู่ที่ ๒ จากโป่งลิง – โนนหมาบักนาก	๒๙๕,๐๐๐	—	—	✓	—	—	๒๙๕,๐๐๐	กองช่าง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้(บาท)	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานที่ดำเนินการ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานที่ดำเนินการ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิกดำเนินการ			
๓๓	โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกผิวจราจรสายสี่แยกศาลาประชาคมบ้านภูดินทอง หมู่ที่ ๑๕ เชื่อมถนนสาย นม.ถ. ๑๙๕-๐๓ แยก ทล.๒๒๒๓-บ้านใหม่ปฏิรูป หมู่ที่ ๑๒	๓๑๔,๐๐๐	—	—	✓	—	—	๓๑๔,๐๐๐	กองช่าง
๓๔	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบสระน้ำหนองกระต่ายเพื่อทำเป็นที่ออกกำลังกายของชุมชน บ้านดงบัง หมู่ที่ ๙	๑๙๓,๐๐๐	—	—	✓	—	—	๑๙๓,๐๐๐	กองช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเกษตร

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้(บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานที่ดำเนินการ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิกดำเนินการ			
๑	โครงการส่งเสริมพืชสมุนไพรครัวเรือน	๑๐,๐๐๐	✓	—	—	—	๙,๖๕๐	๓๕๐	สำนักปลัด
๒	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนเศรษฐกิจพอเพียง	๑๐,๐๐๐	✓	—	—	—	๙,๕๕๐	๔๖๐	สำนักปลัด
๓	โครงการขุดลอกคลองลำห้วยปอ บ้านคอกควาย หมู่ที่ ๑๗	๑๘๗,๐๐๐	—	—	✓	—	—	๑๘๗,๐๐๐	สำนักปลัด
๔	โครงการขุดลอกคลองห้วยข่า บ้านหนองสรวง หมู่ที่ ๒๑	๓๑๒,๐๐๐	—	✓	—	—	—	๓๑๒,๐๐๐	สำนักปลัด
๕	โครงการขุดลอกหนองสิม บ้านโนนหาด หมู่ที่ ๖	๑๗๙,๐๐๐	—	✓	—	—	—	๑๗๙,๐๐๐	สำนักปลัด
๖	จัดหาวัคซีนเพื่อป้องกันและควบคุมโรคระบาดในสัตว์	๕๐,๐๐๐	—	—	✓	—	—	๕๐,๐๐๐	สำนักปลัด

ยุทธศาสตร์ที่ ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การกีฬาและนันทนาการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้(บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานที่ดำเนินการ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิกดำเนินการ			
๑	โครงการค่ายเยาวชนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	๓๐,๐๐๐	—	—	✓	—	—	๓๐,๐๐๐	กองการศึกษา
๒	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	๑๐๐,๐๐๐	✓	—	—	—	๗๗,๕๕๑	๒๒,๔๕๙	กองการศึกษา
๓	โครงการเฝ้าระวังความปลอดภัยใส่ใจศูนย์เด็ก	๕๐,๐๐๐	—	—	✓	—	—	๕๐,๐๐๐	กองการศึกษา
๔	โครงการส่งเสริมทักษะกีฬา	๑๐๐,๐๐๐	✓	—	—	—	๙๘,๔๙๙	๑,๕๐๑	กองการศึกษา
๕	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๑,๔๐๐,๐๐๐	—	✓	—	—	๗๐๖,๖๗๖	๖๙๓,๓๒๔	กองการศึกษา
๖	โครงการอาหารกลางวัน สำหรับเด็กอนุบาล ป.๑-ป.๖ โรงเรียนสังกัดอื่น	๓,๖๕๐,๐๐๐ (เงินอุดหนุน)	—	✓	—	—	๒,๐๕๕,๑๑๘	๑,๕๙๔,๘๘๒	กองการศึกษา
๗	โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติดตำบลโนนรัง	๒๐๐,๐๐๐	✓	—	—	—	๑๙๙,๖๖๐	๓๔๐	กองการศึกษา
๘	โครงการประเพณีลอยกระทง	๑๐๐,๐๐๐	✓	—	—	—	๙๘,๑๒๐	๑,๘๘๐	กองการศึกษา
๙	โครงการประเพณีวันสงกรานต์รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ	๕๐,๐๐๐	—	—	✓	—	—	๕๐,๐๐๐	กองการศึกษา
๑๐	โครงการประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา	๒๐,๐๐๐	—	—	✓	—	—	๒๐,๐๐๐	กองการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้(บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงานที่ ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ			
๑๑	โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงบัง	๕๐๐,๐๐๐	✓	—	—	—	—	๕๐๐,๐๐๐	กองการศึกษา
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กหน้าศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กบ้านโนนหาด	๑๔๐,๐๐๐	✓	—	—	—	—	๑๔๐,๐๐๐	กองการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้(บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานที่ดำเนินการ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิกดำเนินการ			
๑	โครงการตรวจคุณภาพน้ำอุปโภค - บริโภค	๒๐,๐๐๐	—	—	✓	—	—	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด
๒	โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	๒๐,๐๐๐	—	—	✓	—	—	๒๐๐,๐๐๐	สำนักปลัด
๓	โครงการการดำเนินการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบกฎหมายว่าด้วยการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ	๒๐,๐๐๐	—	—	✓	—	—	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด
๔	โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	๑๕๐,๐๐๐	—	—	✓	—	—	๑๕๐,๐๐๐	สำนักปลัด
๕	โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก	๓๐,๐๐๐	✓	—	—	—	๓,๔๙๐	๒๖,๕๑๐	สำนักปลัด
๖	โครงการดำเนินการเพื่อแก้ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM ๒.๕ และไฟป่าหมอกควัน	๒๐,๐๐๐	—	—	✓	—	—	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด
๗	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	(อุดหนุน) ๔๒๐,๐๐๐	—	—	✓	—	—	๔๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด

ยุทธศาสตร์ที่ ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้(บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานที่ดำเนินการ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิกดำเนินการ			
๑	โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานของกลุ่มผู้สูงอายุ	๑๐๐,๐๐๐	—	—	✓	—	—	๑๐๐,๐๐๐	กองสวัสดิการ
๒	โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	๓๐,๐๐๐	—	—	✓	—	—	๓๐,๐๐๐	กองสวัสดิการ
๓	โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานของกลุ่มสตรี กลุ่มแม่บ้าน	๓๐๐,๐๐๐	—	—	✓	—	๒๒๕,๖๐๐	๗๔,๔๐๐	กองสวัสดิการ
๔	โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนตำบลโนนรัง	๖๐,๐๐๐	✓	—	—	—	๓๐,๕๐๙	๒๙,๔๙๑	กองสวัสดิการ
๕	โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ	๓๐,๐๐๐	—	—	✓	—	—	๓๐,๐๐๐	กองสวัสดิการ
๖	โครงการประกวดการพัฒนาหมู่บ้านตามแนวทางการพัฒนาหมู่บ้านยั่งยืน	๑๐๐,๐๐๐	—	—	✓	—	—	๑๐๐,๐๐๐	กองสวัสดิการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้(บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานที่ดำเนินการ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิกดำเนินการ			
๑	โครงการปลูกป่าตามแนวพระราชดำริ	๑๐,๐๐๐	—	—	✓	—	—	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัด
๒	โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พัฒนาและเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขต อบต.โนนรัง	๑๐,๐๐๐	—	—	✓	—	—	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัด
๓	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช	๕๐,๐๐๐	—	—	✓	—	—	๕๐,๐๐๐	สำนักปลัด

ยุทธศาสตร์ที่ ๗. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้(บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานที่ดำเนินการ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิกดำเนินการ			
๑	โครงการขับเคลื่อนคดีใส่ใจกฎจราจร	๒๐,๐๐๐	✓	—	—	—	๑๙,๗๐๐	๓๐๐	สำนักปลัด
๒	โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	๑๐๐,๐๐๐	—	—	✓	—	—	๑๐๐,๐๐๐	สำนักปลัด
๓	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย	๕๐,๐๐๐	✓	—	—	—	๒๓,๐๕๐	๒๖,๙๕๐	สำนักปลัด

ยุทธศาสตร์ที่ ๘. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้(บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานที่ดำเนินการ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิกดำเนินการ			
๑	โครงการจ้างเหมาปรับปรุงและดูแลเว็บไซต์ อบต.	๒๕,๐๐๐	—	—	✓	—	—	๒๕,๐๐๐	สำนักปลัด
๒	โครงการฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด	๑๑๕,๘๐๐	—	—	✓	—	—	๑๑๕,๘๐๐	สำนักปลัด
๓	โครงการจัดงานวันสำคัญของชาติ	๕,๐๐๐	—	—	✓	—	—	๕,๐๐๐	สำนักปลัด
๔	โครงการฝึกอบรมกฎหมายนำร่องแก่ผู้นำชุมชน	๓๐,๐๐๐	—	—	✓	—	—	๓๐,๐๐๐	สำนักปลัด
๕	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของ ผู้บริหาร พนักงาน และสมาชิกสภา อบต.ผู้นำชุมชน	๒๐๐,๐๐๐	—	—	✓	—	—	๒๐๐,๐๐๐	สำนักปลัด
๖	โครงการองค์การบริหารส่วนตำบลเคลื่อนที่	๒๕,๐๐๐	✓	—	—	—	๖,๐๘๒	๑๘,๙๑๘	สำนักปลัด
๗	โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพบุคลากร	๕๐,๐๐๐	—	—	✓	—	—	๕๐,๐๐๐	สำนักปลัด
๘	โครงการประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	๒๐,๐๐๐	—	—	✓	—	—	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด
๙	โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่	๕,๐๐๐	—	—	✓	—	—	๕,๐๐๐	กองคลัง
๑๐	โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	๑๕๐,๐๐๐	—	—	✓	—	—	๑๕๐,๐๐๐	กองคลัง
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน อบต.โนนรัง	๑๑๙,๐๐๐	—	—	✓	—	—	๑๑๙,๐๐๐	สำนักปลัด

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้(บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานที่ดำเนินการ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิกดำเนินการ			
๑๒	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง	๑๐๐,๐๐๐	—	—	✓	—	—	๑๐๐,๐๐๐	สำนักปลัด
๑๓	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา	๒๐,๐๐๐	—	—	✓	—	—	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด

ส่วนที่ ๒

สรุปผลการดำเนินการตามแผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘)

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ/ กิจกรรมที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ
			ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ		
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้าง พื้นฐาน	๓๔	๕,๙๙๖,๐๐๐	๑๑	๑	๒๒	—	๑,๗๕๐,๐๐๐	๔,๒๔๖,๐๐๐
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและ การเกษตร	๖	๗๔๘,๐๐๐	๒	๒	๒	—	๑๙,๑๙๐	๗๒๘,๘๑๐
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การกีฬาและ นันทนาการ	๑๒	๖,๓๔๐,๐๐๐	๖	๒	๔	—	๓,๒๓๕,๖๑๔	๓,๑๐๔,๓๘๖
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข	๗	๖๘๐,๐๐๐	๑	—	๖	—	๓,๔๙๐	๘๕๖,๕๑๐
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม	๖	๖๒๐,๐๐๐	๑	—	๕	—	๒๕๖,๑๐๙	๓๖๓,๘๙๑
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๓	๗๐,๐๐๐	—	—	๓	—	—	๗๐,๐๐๐
๗. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพย์สิน	๓	๑๗๐,๐๐๐	๒	—	๑	—	๔๒,๗๕๐	๑๒๗,๒๕๐
๘. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มี ประสิทธิภาพและคุณภาพ	๑๓	๘๖๔,๘๐๐	๑	—	๑๒	—	๖,๐๘๒	๘๕๘,๗๑๘
รวม	๘๔	๑๕,๕๐๘,๘๐๐	๒๔	๕	๕๕	—	๕,๓๑๓,๒๓๕	๑๐,๓๕๕,๕๖๕