



รายงานผลตามแผนการดำเนินงาน  
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนร้อง

โดย

นายสรวิศ ตาชูชาติ

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนร้อง

อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา โทรศัพท์/โทรสาร ๐๔๔-๗๕๖๖๕๒

รายงานผลตามแผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิกดำเนินการ					
๑	โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้า ร.ร. บ้านใหม่ปฏิรูป ถึงบ้านนายประเสริฐ กลพิมาย บ้านใหม่ปฏิรูป หมู่ที่ ๑๒	✓	—	—	—	๓๔๔,๐๐๐	๓๔๑,๐๐๐	๓,๐๐๐	กองช่าง	๙ เม.ย.๖๘
๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายภานุวัฒน์ ถึง คสล.เดิม (รอบหมู่บ้าน) บ้านทับรัก หมู่ที่ ๕	✓	—	—	—	๘๖,๐๐๐	๘๔,๐๐๐	๒,๐๐๐	กองช่าง	๔ ก.ค.๖๘
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนางทองดี เขียวนิล ถึง บ้านนางจินตนา ไชยรินทร์ บ้านร่มเย็น หมู่ที่ ๑๙	✓	—	—	—	๒๙๘,๐๐๐	๒๙๕,๐๐๐	๓,๐๐๐	กองช่าง	๔ ก.ค.๖๘
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองข่า หมู่ที่ ๘ สายบ้านหนองข่า หมู่ที่ ๘ ถึง แยกบ้านเมืองยาง - บ้านโนนหาด หมู่ที่ ๖	✓	—	—	—	๔๙๓,๐๐๐	๔๙๐,๐๐๐	๓,๐๐๐	กองช่าง	๘ เม.ย.๖๘
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหัวบุง หมู่ที่ ๒๐ (ต่อจากเดิม-โป่งลิง)	✓	—	—	—	๔๗๐,๐๐๐	๔๖๗,๐๐๐	๓,๐๐๐	กองช่าง	๙ เม.ย.๖๘
๖	โครงการก่อสร้างถนนดินยกระดับบ้านโคกเพชร หมู่ที่ ๔ สายหน้าโรงเรียน - บ้านทับรัก หมู่ที่ ๕	✓	—	—	—	๑๘๐,๐๐๐	๑๗๗,๐๐๐	๓,๐๐๐	กองช่าง	๒๙ พ.ค.๖๘

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิกดำเนินการ					
๗	โครงการก่อสร้างถนนดินลงหินคลุกผิวจราจรจากบ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ ๑๓ เชื่อมบ้านดงบัง หมู่ที่ ๙	—	—	—	✓	๑๔๗,๐๐๐	๐	๑๔๗,๐๐๐	กองช่าง	๒๑ เม.ย.๖๘
๘	โครงการก่อสร้างถนนดินลงหินคลุกผิวจราจรเลียบบคลองอีสานเขียว บ้านเมืองยางหมู่ที่ ๑๐	✓	—	—	—	๒๗๑,๐๐๐	๒๖๘,๐๐๐	๓,๐๐๐	กองช่าง	๑๗ ก.ค.๖๘
๙	โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์ บ้านหนองสะแก หมู่ที่ ๑๔	✓	—	—	—	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๗,๐๐๐	๓,๐๐๐	กองช่าง	๒๑ ส.ค.๖๘
๑๐	โครงการขยายลานอเนกประสงค์หน้าศาลาวิสาหกิจชุมชน(โรงปุ๋ย) บ้านหนองโน หมู่ที่ ๓	✓	—	—	—	๓๒๗,๐๐๐	๒๗๑,๐๐๐	๕๖,๐๐๐	กองช่าง	๒๐ ส.ค.๖๘
๑๑	โครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย บ้านโคกเพชร หมู่ที่ ๔	✓	—	—	—	๑๐๐,๐๐๐	๙๘,๐๐๐	๒,๐๐๐	กองช่าง	พ.ย.๖๗-ก.ย.๖๘
๑๒	โครงการวางท่อระบายน้ำ/ปรับปรุงท่อระบายน้ำบ้านโคกสูง หมู่ที่ ๑๑	✓	—	—	—	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	กองช่าง	พ.ย.๖๗-ก.ย.๖๘
๑๓	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบโซล่าเซลล์ บ้านโคกสูง หมู่ที่ ๑๑	✓	—	—	—	๑๒๐,๐๐๐	๑๐๔,๐๐๐	๑๖,๐๐๐	กองช่าง	พ.ย.๖๗-ก.ย.๖๘
๑๔	โครงการติดตั้งกล้อง CCTV บ้านหัวฝาย หมู่ที่ ๑๖	—	—	✓	—	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐	กองช่าง	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘
๑๕	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์จำนวน ๒ จุด บ้านหนองข่า หมู่ที่ ๘	✓	—	—	—	๕๖,๐๐๐	๕๔,๐๐๐	๒,๐๐๐	กองช่าง	พ.ย.๖๗-ก.ย.๖๘

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาในดำเนินการ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิกดำเนินการ					
๑๖	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ จำนวน ๓ จุด บ้านดงบัง หมู่ที่ ๙	✓	—	—	—	๘๖,๐๐๐	๘๑,๐๐๐	๕,๐๐๐	กองช่าง	พ.ย.๖๗-ก.ย. ๖๘
๑๗	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ จำนวน ๓ จุด บ้านทับรัก หมู่ที่ ๕	✓	—	—	—	๘๖,๐๐๐	๘๑,๐๐๐	๕,๐๐๐	กองช่าง	พ.ย.๖๗-ก.ย. ๖๘
๑๘	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ จำนวน ๓ จุด บ้านโนนรัง หมู่ที่ ๑	✓	—	—	—	๘๖,๐๐๐	๘๑,๐๐๐	๕,๐๐๐	กองช่าง	พ.ย.๖๗-ก.ย. ๖๘
๑๙	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ จำนวน ๓ จุด บ้านหนองสะแก หมู่ที่ ๑๔	✓	—	—	—	๘๖,๐๐๐	๘๑,๐๐๐	๕,๐๐๐	กองช่าง	พ.ย.๖๗-ก.ย. ๖๘
๒๐	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ จำนวน ๓ จุด บ้านหัวฝาย หมู่ที่ ๑๖	✓	—	—	—	๘๖,๐๐๐	๘๑,๐๐๐	๕,๐๐๐	กองช่าง	พ.ย.๖๗-ก.ย. ๖๘
๒๑	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ จำนวน ๓ จุด บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ ๑๓	✓	—	—	—	๘๖,๐๐๐	๘๑,๐๐๐	๕,๐๐๐	กองช่าง	พ.ย.๖๗-ก.ย. ๖๘
๒๒	โครงการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์สำหรับจ่ายน้ำประปา บ้านเมืองยาง หมู่ที่ ๑๐	✓	—	—	—	๘๕,๐๐๐	๗๔,๐๐๐	๑๑,๐๐๐	กองช่าง	พ.ย.๖๗-ก.ย. ๖๘
๒๓	โครงการปรับปรุงระบบประปาแบบโซลาเซลล์ บ้านหนองโก หมู่ที่ ๑๘	✓	—	—	—	๘๒,๐๐๐	๗๓,๐๐๐	๙,๐๐๐	กองช่าง	พ.ย.๖๗-ก.ย. ๖๘

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิกดำเนินการ					
๒๔	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบโซล่าเซลล์ บ้านหัวฝาย หมู่ที่ ๑๖	✓	—	—	—	๘๒,๐๐๐	๗๓,๐๐๐	๙,๐๐๐	กองช่าง	พ.ย.๖๗-ก.ย. ๖๘
๒๕	โครงการไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์รอบหมู่บ้าน จำนวน ๓ จุด บ้านคอกควาย หมู่ที่ ๑๗	✓	—	—	—	๘๖,๐๐๐	๘๑,๐๐๐	๕,๐๐๐	กองช่าง	พ.ย.๖๗-ก.ย. ๖๘
๒๖	โครงการย้ายถังประปา (ถังแชมเปญ) จากบ้านนายสหเทพ อนุรักษ์โกศลไปคลองอีสานเขียว บ้านโนนรัง หมู่ที่ ๑	✓	—	—	—	๑๕๐,๐๐๐	๑๓๕,๐๖๓	๑๔,๙๖๔	กองช่าง	พ.ย.๖๗-ก.ย. ๖๘
๒๗	โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหินคลุกผิวจราจรจากสวนนายสมัย สีลำไย ถึง นานายไสว เวียงจันทร์ บ้านทับรัก หมู่ที่ ๕	✓	—	—	—	๑๓๐,๐๐๐	๑๒๗,๐๐๐	๓,๐๐๐	กองช่าง	๖ ส.ค.๖๘
๒๘	โครงการปรับปรุงถนน คสล. เสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากหน้าวัดหนองข่า - สามแยกบ้านนายบุตดี บุญเพ็ง บ้านหนองข่า หมู่ที่ ๘	✓	—	—	—	๒๔๒,๐๐๐	๒๓๙,๐๐๐	๓,๐๐๐	กองช่าง	๓๑ ต.ค.๖๘
๒๙	โครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุกบ้านหนองโก หมู่ที่ ๑๘ จากบ้านนางนิตยา - หนองมะเขือ	✓	—	—	—	๑๘๔,๐๐๐	๑๘๑,๐๐๐	๓,๐๐๐	กองช่าง	๑๘ เม.ย.๖๘
๓๐	โครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุกผิวจราจร จากถนนทางหลวงชนบท ถึงถนนคลองส่งน้ำโสกรัง บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ ๗	✓	—	—	—	๓๙๓,๐๐๐	๓๗๘,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	กองช่าง	๓๐ เม.ย.๖๘
๓๑	โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกผิวจราจรจากศาลปู่ตา ไปบ้านนายณัฐสิทธิ์ บ้านโคกสูง หมู่ที่ ๑๑	✓	—	—	—	๕๐,๐๐๐	๔๘,๐๐๐	๒,๐๐๐	กองช่าง	๙ มิ.ย.๖๘

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิกดำเนินการ					
๓๒	โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกบ้านหนองหัว้า หมู่ที่ ๒ จากโป่งลิง - โนนหมาบก นาก	✓	—	—	—	๒๙๕,๐๐๐	๒๙๒,๐๐๐	๓,๐๐๐	กองช่าง	๑๕ ก.ค.๖๘
๓๓	โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกผิวจราจรสายสี่แยกศาลาประชาคมบ้านภูดินทอง หมู่ที่ ๑๕ เชื่อมถนนสาย นม.ถ. ๑๙๕-๐๓ แยก ทล.๒๒๒๓-บ้านใหม่ปฏิรูป หมู่ที่ ๑๒	✓	—	—	—	๓๑๔,๐๐๐	๒๘๕,๐๐๐	๒๙,๐๐๐	กองช่าง	๙ มิ.ย.๖๘
๓๔	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบสระน้ำหนองกระต่ายเพื่อทำเป็นที่ออกกำลังกายของชุมชนบ้านดงบัง หมู่ที่ ๙	✓	—	—	—	๑๙๓,๐๐๐	๑๗๘,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	กองช่าง	พ.ย.๖๗-ก.ย. ๖๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเกษตร

๒.๑ แผนงานการเกษตร

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาในดำเนินการ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิกดำเนินการ					
๑	โครงการส่งเสริมพืชสมุนไพรครัวเรือน	✓	—	—	—	๑๐,๐๐๐	๙,๖๕๐	๓๕๐	สำนักปลัด	พ.ย.๖๗-ก.ค.๖๘
๒	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนเศรษฐกิจพอเพียง	✓	—	—	—	๑๐,๐๐๐	๙,๕๔๐	๔๖๐	สำนักปลัด	พ.ย.๖๗-ก.ค.๖๘
๓	จัดหาวัคซีนเพื่อป้องกันและควบคุมโรคระบาดในสัตว์	—	—	✓	—	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐	สำนักปลัด	พ.ย.๖๗-ก.ค.๖๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การกีฬาและนันทนาการ

๓.๑ แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิกดำเนินการ					
๑	โครงการค่ายเยาวชนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	✓	—	—	—	๓๐,๐๐๐	๒๙,๙๙๕	๕	กองการศึกษา	๒๗ มี.ย.๖๘
๒	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	✓	—	—	—	๑๐๐,๐๐๐	๗๗,๕๔๑	๒๒,๔๕๙	กองการศึกษา	๑๑ มี.ค.๖๘
๓	โครงการเฝ้าระวังความปลอดภัยใส่ใจศูนย์เด็ก	✓	—	—	—	๕๐,๐๐๐	๔๓,๕๕๒	๖,๔๔๘	กองการศึกษา	พ.ย.๖๗-ก.ย.๖๘
๔	โครงการส่งเสริมทักษะกีฬา	✓	—	—	—	๑๐๐,๐๐๐	๙๘,๔๙๙	๑,๕๐๑	กองการศึกษา	๓๐ พ.ย.๖๗
๕	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	✓	—	—	—	๑,๔๐๐,๐๐๐	๑,๒๘๕,๗๖๓	๑๑๔,๒๓๗	กองการศึกษา	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘
๖	โครงการอาหารกลางวัน สำหรับเด็กอนุบาล ป.๑-ป.๖ โรงเรียนสังกัดอื่น	✓	—	—	—	๓,๓๘๗,๙๕๐	๓,๓๑๘,๖๔๔	๖๙,๓๐๖	กองการศึกษา	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘
๗	โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติดตำบลโนนรัง	✓	—	—	—	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๙,๖๖๐	๓๔๐	กองการศึกษา	๑๑-๑๕ ธ.ค.๖๗
๘	โครงการประเพณีลอยกระทง	✓	—	—	—	๑๐๐,๐๐๐	๙๘,๑๒๐	๑,๘๘๐	กองการศึกษา	๑๕ พ.ย.๖๗
๙	โครงการประเพณีวันสงกรานต์รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ	✓	—	—	—	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐	กองการศึกษา	๑๓ เม.ย.๖๘

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิกดำเนินการ					
๑๐	โครงการประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา	✓	—	—	—	๒๐,๐๐๐	๒,๓๐๐	๑๗,๗๐๐	กองการศึกษา	๑๑ ก.ค.๖๘
๑๑	โครงการศึกษาดูงานของคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง	—	—	✓	—	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐	กองการศึกษา	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนหาด	✓	—	—	—	๑๔๐,๐๐๐	๑๓๗,๐๐๐	๓,๐๐๐	กองการศึกษา	๒๘ มิ.ย.๖๘
๑๓	โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงบัง	✓	—	—	—	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๗,๐๐๐	๓,๐๐๐	กองการศึกษา	๑๕ ก.ค.๖๘
๑๔	โครงการจัดตั้งศูนย์กีฬาประจำตำบล	—	—	✓	—	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐	กองการศึกษา	พ.ย.๖๗-ก.ย.๖๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

๔.๑ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาในดำเนินการ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิกดำเนินการ					
๑	โครงการตรวจคุณภาพน้ำ อุบโรค - บริโรค	✓	—	—	—	๒๐,๐๐๐	๑๘,๕๐๐	๑,๕๐๐	สำนักปลัด	ม.ค.-ส.ค.๖๘
๒	โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	✓	—	—	—	๒๐๐,๐๐๐	๙๖,๓๒๐	๑๐๓,๖๘๐	สำนักปลัด	พ.ค.-ก.ย.๖๘
๓	โครงการการดำเนินการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบกฎหมายว่าด้วยการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ	✓	—	—	—	๒๐,๐๐๐	๓,๗๙๐	๑๖,๒๑๐	สำนักปลัด	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘
๔	โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	✓	—	—	—	๑๕๐,๐๐๐	๙๙,๒๘๒	๕๐,๗๑๘	สำนักปลัด	ก.พ.-ก.ค.๖๘
๕	โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก	✓	—	—	—	๓๐,๐๐๐	๓,๔๙๐	๒๖,๕๑๐	สำนักปลัด	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘
๖	โครงการดำเนินการเพื่อแก้ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM ๒.๕ และไฟป่าหมอกควัน	✓	—	—	—	๒๐,๐๐๐	๓,๔๙๐	๑๑,๕๑๐	สำนักปลัด	ม.ค.-ก.ย.๖๘
๗	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	✓	—	—	—	๔๒๐,๐๐๐	๔๒๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต

๕.๑ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิกดำเนินการ					
๑	โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานของกลุ่มผู้สูงอายุ	—	—	✓	—	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐	กองสวัสดิการ	ธ.ค.๖๗-มิ.ย.๖๘
๒	โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	—	—	✓	—	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐	กองสวัสดิการ	ธ.ค.๖๗-ก.ค.๖๘
๓	โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ	✓	—	—	—	๓๐,๐๐๐	๙,๒๓๔	๒๐,๗๖๖	กองสวัสดิการ	ม.ค.-ส.ค.๖๘
๔	โครงการประกวดการพัฒนาหมู่บ้านตามแนวทางการพัฒนาหมู่บ้านยั่งยืน	✓	—	—	—	๑๑๙,๘๘๐	๑๐๖,๙๔๒	๑๒,๙๓๘	กองสวัสดิการ	พ.ย.๖๗-ก.ย.๖๘
๕	โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานของกลุ่มสตรี กลุ่มแม่บ้าน	✓	—	—	—	๓๐๐,๐๐๐	๒๒๕,๖๐๐	๗๔,๔๐๐	กองสวัสดิการ	ม.ค.-ส.ค.๖๘
๖	โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนตำบลโนนรัง	✓	—	—	—	๖๐,๐๐๐	๓๐,๕๐๙	๒๙,๔๙๑	กองสวัสดิการ	ม.ค.-ส.ค.๖๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๖.๑ แผนงานการเกษตร

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิกดำเนินการ					
๑	โครงการปลูกป่าตามแนวพระราชดำริ	✓	—	—	—	๒๐,๐๐๐	๒,๗๕๐	๑๗,๒๕๐	สำนักปลัด	๘ ส.ค.๖๘
๒	โครงการโครงการท้องถิ่น ไทยรวมใจภักดิ์ รั้งพื้นที่สีเขียว	✓	—	—	—	๑๐,๐๐๐	๙,๖๕๐	๓๕๐	สำนักปลัด	๑๓ มิ.ย.๖๘
๓	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช	✓	—	—	—	๕๐,๐๐๐	๓๔,๘๕๐	๑๕,๑๕๐	สำนักปลัด	พ.ย.๖๗-ก.ย.๖๘
๔	โครงการขุดลอกคลองลำห้วยปอ บ้านคอกควาย หมู่ที่ ๑๗	✓	—	—	—	๑๘๗,๐๐๐	๑๘๔,๐๐	๓,๐๐๐	สำนักปลัด	๔ เม.ย.๖๘
๕	โครงการขุดลอกคลองห้วยข่า บ้านหนองสรวง หมู่ที่ ๒๑	✓	—	—	—	๓๑๒,๐๐๐	๓๐๙,๐๐๐	๓,๐๐๐	สำนักปลัด	๑๐ เม.ย.๖๘
๖	โครงการขุดลอกหนองสิม บ้านโนนหาด หมู่ที่ ๖	✓	—	—	—	๑๗๙,๐๐๐	๑๗๖,๐๐๐	๓,๐๐๐	สำนักปลัด	๘ เม.ย.๖๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๗. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๗.๑ แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิกดำเนินการ					
๑	โครงการขับเคลื่อนความปลอดภัยใส่ใจกฎจราจร	✓	—	—	—	๒๐,๐๐๐	๑๙,๗๐๐	๓๐๐	สำนักปลัด	พ.ค.-ก.ค.๖๘
๒	โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	✓	—	—	—	๑๐๐,๐๐๐	๔๔,๖๓๔	๕๕,๓๖๖	สำนักปลัด	๒๒-๒๔ ก.ค. ๖๘
๓	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย	✓	—	—	—	๕๐,๐๐๐	๒๓,๕๘๔	๒๖,๔๑๖	สำนักปลัด	ม.ค.-ส.ค.๖๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๘. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพ

๘.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิกดำเนินการ					
๑	โครงการจ้างเหมาปรับปรุงและดูแลเว็บไซต์ อบต.	✓	—	—	—	๒๕,๐๐๐	๙,๖๐๐	๑๕,๔๐๐	สำนักปลัด	ก.ค.-ก.ย.๖๘
๒	โครงการจัดงานวันสำคัญของชาติ	—	—	✓	—	๕,๐๐๐	๐	๕,๐๐๐	สำนักปลัด	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘
๓	โครงการฝึกอบรมกฎหมายนำร่องผู้นำชุมชน	✓	—	—	—	๓๐,๐๐๐	๑๘,๕๕๐	๑๑,๔๕๐	สำนักปลัด	มี.ค.-พ.ค.๖๘
๔	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของผู้บริหาร พนักงาน และสมาชิกสภา อบต.ผู้นำชุมชน	✓	—	—	—	๓๙๓,๐๐๐	๓๖๓,๓๘๐	๑๔,๖๒๐	สำนักปลัด	พ.ย.-มี.ค.๖๘
๕	โครงการฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด	—	—	✓	—	๑๑๕,๘๐๐	๐	๑๑๕,๘๐๐	สำนักปลัด	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘
๖	โครงการองค์การบริหารส่วนตำบลเคลื่อนที่	✓	—	—	—	๒๕,๐๐๐	๖,๐๘๒	๑๘,๙๑๘	สำนักปลัด	พ.ย.๖๗-ก.ย.๖๘
๗	โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพบุคลากร	✓	—	—	—	๕๐,๐๐๐	๑๘,๕๐๐	๕๐,๐๐๐	สำนักปลัด	พ.ย.๖๗-ก.ย.๖๘
๘	โครงการประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	—	—	✓	—	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	พ.ย.๖๗-ก.ย.๖๘
๙	โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่	✓	—	—	—	๕,๐๐๐	๐	๕,๐๐๐	กองคลัง	พ.ย.๖๗-ก.ย.๖๘
๑๐	โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	✓	—	—	—	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๐	กองคลัง	พ.ย.๖๗-ก.ย.๖๘

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาในดำเนินการ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิกดำเนินการ					
๑๑	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา	✓	—	—	—	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	พ.ย.๖๗-ก.ย.๖๘
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน อบต.โนนรัง	✓	—	—	—	๑๑๙,๐๐๐	๘๒,๐๐๐	๓๗,๐๐๐	สำนักปลัด	พ.ย.๖๗-ก.ย.๖๘
๑๓	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง	✓	—	—	—	๑๐๐,๐๐๐	๙๘,๐๐๐	๒,๐๐๐	สำนักปลัด	พ.ย.๖๗-ก.ย.๖๘

รายงานผลตามแผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๑. แผนงานบริหารงานทั่วไป

๑.๑. ประเภทครุภัณฑ์

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาในดำเนินการ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิกดำเนินการ					
๑	โต๊ะเหล็กสี่ขา	✓	—	—	—	๗๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	พ.ย.๖๗-ก.ย.๖๘
๒	รถจักรยานยนต์	✓	—	—	—	๔๕,๗๐๐	๔๕,๗๐๐	๐	สำนักปลัด	พ.ย.๖๗-ก.ย.๖๘
๓	กล้องถ่ายภาพ	—	—	✓	—	๖๕,๐๐๐	๐	๖๕,๐๐๐	สำนักปลัด	พ.ย.๖๗-ก.ย.๖๘
๔	คอมพิวเตอร์	✓	—	—	—	๒๔,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	พ.ย.๖๗-ก.ย.๖๘
๕	เครื่องชาร์จแบตเตอรี่	✓	—	—	—	๗,๐๐๐	๗,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	พ.ย.๖๗-ก.ย.๖๘
๖	ปื้ลมสายพาน	✓	—	—	—	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	พ.ย.๖๗-ก.ย.๖๘
๗	ถังอัดจารบี	✓	—	—	—	๔,๐๐๐	๔,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	พ.ย.๖๗-ก.ย.๖๘
๘	เลื่อยยนต์	✓	—	—	—	๘,๐๐๐	๘,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	พ.ย.๖๗-ก.ย.๖๘
๙	เครื่องพ่นหมอกควัน	✓	—	—	—	๘๑,๑๐๐	๘๑,๑๐๐	๐	สำนักปลัด	พ.ย.๖๗-ก.ย.๖๘
๑๐	เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED	✓	—	—	—	๑๖,๐๐๐	๑๖,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	พ.ย.๖๗-ก.ย.๖๘
๑๑	เก้าอี้ทำงาน	✓	—	—	—	๗,๐๐๐	๗,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	พ.ย.๖๗-ก.ย.๖๘
๑๒	คอมพิวเตอร์	✓	—	—	—	๓๒,๐๐๐	๓๒,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	พ.ย.๖๗-ก.ย.๖๘
๑๓	เครื่องสำรองไฟฟ้า	✓	—	—	—	๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	๐	สำนักปลัด	พ.ย.๖๗-ก.ย.๖๘

## ๒. แผนงานการศึกษา

### ๒.๑. ประเภทครุภัณฑ์

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาในดำเนินการ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิกดำเนินการ					
๑	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED	✓	—	—	—	๘,๙๐๐	๘,๙๐๐	๐	กองการศึกษา	พ.ย.๖๗-ก.ย.๖๘
๒	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED (ศพด.)	✓	—	—	—	๑๗,๘๐๐	๑๗,๘๐๐	๐	กองการศึกษา	พ.ย.๖๗-ก.ย.๖๘

## ๓. แผนงานสังคมสงเคราะห์

### ๓.๑. ประเภทครุภัณฑ์

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาในดำเนินการ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิกดำเนินการ					
๑	เก้าอี้ทำงาน	✓	—	—	—	๓,๕๐๐	๓,๕๐๐	๐	กองสวัสดิการ	พ.ย.๖๗-ก.ย.๖๘
๒	ตู้โชว์กระจก แบบล้อเลื่อน	—	—	✓	—	๔,๕๐๐	๐	๔,๕๐๐	กองสวัสดิการ	พ.ย.๖๗-ก.ย.๖๘

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาในดำเนินการ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิกดำเนินการ					
๓	ตู้บ้านเลื่อน ๒ บาน	✓	—	—	—	๕,๕๐๐	๕,๕๐๐	๐	กองสวัสดิการ	พ.ย.๖๗-ก.ย.๖๘
๔	โต๊ะทำงานเหล็ก	✓	—	—	—	๑๖,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๑,๐๐๐	กองสวัสดิการ	พ.ย.๖๗-ก.ย.๖๘
๕	พัดลมตั้งโต๊ะ ปรับระดับ	✓	—	—	—	๑,๕๐๐	๑,๕๐๐	๐	กองสวัสดิการ	พ.ย.๖๗-ก.ย.๖๘
๖	คอมพิวเตอร์ All in one สำหรับงานสำนักงาน	✓	—	—	—	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	กองสวัสดิการ	พ.ย.๖๗-ก.ย.๖๘
๗	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	✓	—	—	—	๔,๑๐๐	๔,๑๐๐	๐	กองสวัสดิการ	พ.ย.๖๗-ก.ย.๖๘
๘	เครื่องสำรองไฟฟ้า	✓	—	—	—	๗,๕๐๐	๗,๕๐๐	๐	กองสวัสดิการ	พ.ย.๖๗-ก.ย.๖๘

๔. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

๓.๑. ประเภทครุภัณฑ์

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาในดำเนินการ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิกดำเนินการ					
๑	ลื้อวัตรระยะทาง	✓	—	—	—	๑๐,๕๐๐	๑๐,๕๐๐	๐	กองช่าง	พ.ย.๖๗-ก.ย.๖๘
๒	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) (สำหรับกระดาษ A๓)	✓	—	—	—	๘,๐๐๐	๘,๐๐๐	๐	กองช่าง	พ.ย.๖๗-ก.ย.๖๘

สรุปผลการดำเนินการตามแผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ/ กิจกรรมที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ
			ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ		
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้าง พื้นฐาน	๓๔	๖,๐๑๔,๐๐๐	๓๒	—	๑	๑	๕,๕๒๖,๐๓๖	๔๘๗,๙๖๔
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและ การเกษตร	๓	๗๐,๐๐๐	๒	—	๑	—	๑๙,๑๙๐	๕๐,๘๑๐
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การกีฬาและ นันทนาการ	๑๔	๖,๒๗๗,๙๕๐	๑๒	—	๒	—	๕,๗๘๘,๐๗๔	๔๘๙,๘๗๖
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข	๗	๘๖๐,๐๐๐	๗	—	—	—	๖๔๙,๘๗๒	๒๑๐,๑๒๘
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม	๖	๖๓๙,๘๘๐	๔	—	๒	—	๓๗๒,๒๗๕	๒๖๗,๖๐๕
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๖	๗๕๘,๐๐๐	๖	—	—	—	๗๑๖,๒๕๐	๔๑,๗๕๐
๗. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพย์สิน	๓	๑๗๐,๐๐๐	๓	—	—	—	๘๗,๙๑๘	๘๒,๐๘๒
๘. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มี ประสิทธิภาพและคุณภาพ	๑๓	๑,๐๕๗,๘๐๐	๑๐	—	๓	—	๗๖๒,๖๑๒	๒๙๕,๑๘๘
<b>รวม</b>	<b>๘๖</b>	<b>๑๕,๘๔๗,๖๓๐</b>	<b>๗๖</b>	<b>—</b>	<b>๙</b>	<b>๑</b>	<b>๑๓,๙๒๒,๒๒๗</b>	<b>๑,๙๒๕,๔๐๓</b>

สรุปผลการดำเนินการตามแผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘  
ประเภทครุภัณฑ์ ตามแผนงาน

แผนงาน	จำนวนโครงการ/ กิจกรรมที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ
			ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ		
๑.แผนงานบริหารงานทั่วไป	๑๓	๓๘๒,๓๐๐	๓๑๗,๓๐๐	—	๖๕,๐๐๐	—	๓๑๗,๓๐๐	๖๕,๐๐๐
๒.แผนงานการศึกษา	๒	๒๖,๗๐๐	๒๖,๗๐๐	—	—	—	๒๖,๗๐๐	๐
๓.แผนงานสังคมสงเคราะห์	๘	๖๒,๖๐๐	๕๗,๑๐๐	—	๕,๕๐๐	—	๕๗,๑๐๐	๕,๕๐๐
๔.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๒	๑๘,๕๐๐	๑๘,๕๐๐	—	—	—	๑๘,๕๐๐	๐
<b>รวม</b>	<b>๒๕</b>	<b>๔๙๐,๑๐๐</b>	<b>๔๑๙,๖๐๐</b>	<b>—</b>	<b>๗๐,๕๐๐</b>	<b>—</b>	<b>๔๑๙,๖๐๐</b>	<b>๗๐,๕๐๐</b>