



รายงานสรุปผลการดำเนินงาน
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
(ช่วงเดือนตุลาคม ๒๕๖๘ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๙)
ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนร้อง

โดย
นายสรวิศ ตาชูชาติ
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนร้อง
อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา โทรศัพท์/โทรสาร ๐๔๔-๗๕๖๖๕๒

ความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๑ - ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รายละเอียดโครงการตามยุทธศาสตร์ ที่ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณ ปี ๒๕๖๙

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนรังมีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ จำนวนทั้งสิ้น ๘๙

โครงการ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	สถานะการดำเนินงาน			การเบิกจ่ายงบประมาณ	หน่วยงานที่ดำเนินการ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	กำลังดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการขยายถนนดินพร้อมลงหินคลุกจากสามแยกบ่อขะ บ้านโนนรัง - นางสาววันเพ็ญ เดชศรีมงคล บ้านโนนรัง หมู่ที่ ๑	ปริมาณงาน งานขยายถนนดิน ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาวรวม ๔๔๕.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร งานลงหินคลุกผิวจราจร ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว รวม ๔๔๕.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๗ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑,๓๓๕.๐๐ ตร.ม. พร้อมปรับเกรดผิวจราจรให้เรียบร้อย ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.โนนรัง กำหนด	๑๓๒,๐๐๐	พ.ย.๖๘-ก.ย.๖๙	-	-	✓	๐	กองช่าง
๒	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์รอบหมู่บ้าน จำนวน ๔ จุด บ้านโนนรัง หมู่ที่ ๑	-ปริมาณงาน ชุดโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมติดตั้งรวมอุปกรณ์ จำนวน ๔ จุด รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.โนนรัง กำหนด	๑๒๐,๐๐๐	พ.ย.๖๘-ก.ย.๖๙	-	✓	-	๑๐๘,๐๐๐	กองช่าง
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากวิสาหกิจชุมชน บ้านหนองโน หมู่ที่ ๓ - สระ อบต.โนนรัง	- ปริมาณงาน งานเทคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ดำเนินการรวมไม่น้อยกว่า ๕๗๖.๐๐ ตร.ม ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนรังกำหนด	๓๔๘,๐๐๐	พ.ย.๖๘-ก.ย.๖๙	✓	-	-	๓๑๔,๐๐๐	กองช่าง
๔	โครงการขุดลอกก้นแนวเขตที่สาธารณะบ้านโคกเพชร หมู่ที่ ๔	- ปริมาณงาน งานขุดดินก้นแนวเขตสาธารณะ ขนาดกว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๑,๕๓๐.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ยจากดินเดิม ๒.๐๐ เมตร หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๔,๕๙๐ ลบ.ม. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.โนนรัง กำหนด	๒๓๗,๐๐๐	พ.ย.๖๘-ก.ย.๖๙	-	-	✓	๐	กองช่าง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	สถานะการดำเนินงาน			การเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วยงานที่ ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๕	โครงการขยายพื้นที่คอนกรีตสนามกีฬา บ้านโคกเพชร หมู่ที่ ๔	-ปริมาณงาน งานก่อสร้างพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กสนามกีฬา ขนาดกว้าง ๑๕.๐๐ เมตร ยาว ๔๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๐ เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๖๐๐.๐๐ ตารางเมตร ติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย	๒๕๕,๐๐๐	พ.ย.๖๘-ก.ย. ๖๙	-	✓	-	๒๕๕,๐๐๐	กองช่าง
๖	โครงการติดตั้งถังแชมเปญห้องสูงคุ้ม ตะวันตก(แทนของเดิม)บ้านทับรัก บ้าน ทับรัก หมู่ที่ ๕	-ปริมาณงาน งานติดตั้งห้องสูงประเภทแชมเปญ ขนาด ๑๒ ลบ.ม. ติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบมอเตอร์จมน้ำ(ซัมเมอร์สปั้ม) AC/DC ขนาด ๑,๑๐๐ วัตต์แบบโซล่าเซลล์ + พร้อมอุปกรณ์ ประกอบ กล่องคอนโทรลปั้ม พร้อมระบบ ตัดน้ำอัตโนมัติ จำนวน ๑ ชุด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.โนนรัง กำหนด	๒๒๐,๐๐๐	พ.ย.๖๘-ก.ย. ๖๙	✓	-	-	๒๒๐,๐๐๐	กองช่าง
๗	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ รอบหมู่บ้าน จำนวน ๔ จุด บ้านทับรัก หมู่ที่ ๕	- ปริมาณงาน ชุดโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมติดตั้งรวม อุปกรณ์ จำนวน ๔ จุด รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.โนนรัง กำหนด	๑๒๐,๐๐๐	พ.ย.๖๘-ก.ย. ๖๙	-	✓	-	๑๐๘,๐๐๐	กองช่าง
๘	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ รอบหมู่บ้าน จำนวน ๖ จุด บ้านโนน หาด หมู่ที่ ๖	-ปริมาณงาน ชุดโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมติดตั้งรวม อุปกรณ์ จำนวน ๖ ชุด รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต. โนน รัง กำหนด	๑๘๐,๐๐๐	พ.ย.๖๘-ก.ย. ๖๙	✓	-	-	๑๖๒,๐๐๐	กองช่าง
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก จากแยกวัดโนนแก้ว ถึงบ้านนาง สวย ทนสีราช บ้านโนนหาด หมู่ที่ ๖	-ปริมาณงาน งานเทคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๘.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ดำเนินการรวมไม่น้อย กว่า ๑๙๒.๐๐ ตร.ม ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบล โนนรังกำหนด	๑๑๕,๐๐๐	พ.ย.๖๘-ก.ย. ๖๙	✓	-	-	๑๑๐,๐๐๐	กองช่าง
๑๐	โครงการติดตั้งระบบประปาหมู่บ้าน โดยการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์พร้อม อุปกรณ์ บ้านโนนหาด หมู่ที่ ๖	-ปริมาณงาน งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบมอเตอร์จมน้ำ(ซัมเมอร์ส ปั้ม) AC/DC ขนาด ๑,๑๐๐ วัตต์แบบโซล่าเซลล์ + พร้อมอุปกรณ์ ประกอบ กล่องคอนโทรลปั้ม พร้อมระบบ ตัดน้ำอัตโนมัติ จำนวน ๑ ชุด พร้อมต่อเชื่อมกับระบบประปาเดิมให้เรียบร้อย ติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.โนนรัง กำหนด	๖๕,๐๐๐	พ.ย.๖๘-ก.ย. ๖๙	✓	-	-	๕๗,๔๐๐	กองช่าง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	สถานะการดำเนินงาน			การเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วยงานที่ ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๑	โครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ สถานที่หนองใหม่ บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ ๗	-ปริมาณงาน งานก่อสร้างลานกีฬาคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๒๖.๐๐ เมตร ยาว ๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร พื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า ๗๘๐.๐๐ ตารางเมตร ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.โนนรัง กำหนด	๓๓๐,๐๐๐	พ.ย.๖๘-ก.ย. ๖๙	-	✓	-	๓๑๖,๐๐๐	กองช่าง
๑๒	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ จำนวน ๔ จุด บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ ๗	-ปริมาณงาน ชุดโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมติดตั้งรวม อุปกรณ์ จำนวน ๔ จุด รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.โนนรัง กำหนด	๑๒๐,๐๐๐	พ.ย.๖๘-ก.ย. ๖๙	✓	-	-	๑๐๘,๐๐๐	กองช่าง
๑๓	โครงการปรับปรุงถนนโดยลงหินคลุกผิว จราจรเลียบสระหนองเสม็ดและคลอง หนองข่า ตลอดแนว บ้านหนองข่า หมู่ที่ ๘	-ปริมาณงาน งานปรับเกรดผิวทางเดิมพร้อมลงหินคลุกผิวจราจร ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาวรวม ๖๗๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๗ เมตร พื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า ๒,๓๖๒.๕๐ ตารางเมตร พร้อมปรับเกรดผิวจราจรให้เรียบร้อย ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วน ตำบลโนนรังกำหนด	๑๕๖,๐๐๐	พ.ย.๖๘-ก.ย. ๖๙	-	-	✓	๐	กองช่าง
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากหน้าโรงเรียนบ้านหนองข่าวิทยา อนุสรณ์ ถึงสวนนายสิงห์ ต.คำรัมย์ บ้าน หนองข่า หมู่ที่ ๘	-ปริมาณงาน งานเทพคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ดำเนินการรวมไม่น้อย กว่า ๒๖๐.๐๐ ตร.ม. ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบล โนนรังกำหนด	๑๕๑,๐๐๐	พ.ย.๖๘-ก.ย. ๖๙	-	✓	-	๑๕๑,๐๐๐	กองช่าง
๑๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองข่า หมู่ที่ ๘ สายบ้านหนองข่า หมู่ที่ ๘ ถึงแยกบ้านเมืองยาง - บ้านโนน หาด หมู่ที่ ๖	-ปริมาณงาน งานเทพคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ดำเนินการรวมไม่น้อย กว่า ๘๘๐.๐๐ ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.โนนรัง กำหนด	๔๙๙,๐๐๐	พ.ย.๖๘-ก.ย. ๖๙	-	✓	-	๔๙๖,๐๐๐	กองช่าง
๑๖	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ จำนวน ๒ จุด บ้านหนองข่า หมู่ที่ ๘	-ปริมาณงาน ชุดโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมติดตั้งรวม อุปกรณ์ จำนวน ๒ จุด รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.โนนรัง กำหนด	๖๐,๐๐๐	พ.ย.๖๘-ก.ย. ๖๙	✓	-	-	๕๔,๐๐๐	กองช่าง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	สถานะการดำเนินงาน			การเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วยงานที่ ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๗	โครงการติดตั้งระบบประปาโซล่าเซลล์ สำหรับจ่ายน้ำประปาบริเวณประปาตงบัง บ้านตงบัง หมู่ที่ ๙	- ปริมาณงาน งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบมอเตอร์จมน้ำ(ซัมเมอร์ส ปั๊ม) AC/DC ขนาดไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ วัตต์แบบโซล่าเซลล์ + พร้อม อุปกรณ์ประกอบ กล่องคอนโทรลปั๊ม พร้อมระบบ ตัดน้ำอัตโนมัติ จำนวน ๓ ชุด พร้อมต่อเชื่อมกับระบบประปาเดิมให้เรียบร้อย ติดตั้ง ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.โนนรัง กำหนด	๑๘๕,๐๐๐	พ.ย.๖๘-ก.ย. ๖๙	-	-	✓	๐	กองช่าง
๑๘	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ จาก บ้านเมืองยาง หมู่ที่ ๑๐ - บ้านหัวฝาย หมู่ที่ ๑๖	-ปริมาณงาน ชุดโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมติดตั้งรวม อุปกรณ์ จำนวน ๓ จุด รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.โนนรัง กำหนด	๙๐,๐๐๐	พ.ย.๖๘-ก.ย. ๖๙	-	-	✓	๐	กองช่าง
๑๙	โครงการปรับปรุงถนนดินโดยลงหินคลุกผิว จราจร จากบ้านนางสาววิศัลย์ศยา เทียม โยธา - สวนยางนางพรมทอง ศรีประหล้า บ้านโคกสูง หมู่ที่ ๑๑	-ปริมาณงาน งานดินคันทาง ช่วงที่ ๑. ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๒๐.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร ช่วงที่ ๒. ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๗๐ เมตร งานลงหินคลุกผิว จราจร ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว รวม ๕๒๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๗ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑,๕๖๐.๐๐ ตร.ม. พร้อมปรับเกรดผิวจราจรให้เรียบร้อย ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ ๑ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.โนนรัง กำหนด	๑๘๕,๐๐๐	พ.ย.๖๘-ก.ย. ๖๙	-	-	✓	๐	กองช่าง
๒๐	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ จำนวน ๓ จุด บ้านโคกสูง หมู่ที่ ๑๑	-ปริมาณงาน ชุดโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมติดตั้งรวม อุปกรณ์ จำนวน ๓ จุด รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.โนนรัง กำหนด	๙๐,๐๐๐	พ.ย.๖๘-ก.ย. ๖๙	-	-	✓	๐	กองช่าง
๒๑	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์รอบ หมู่บ้าน จำนวน ๑๐ จุด บ้านใหม่ปฏิรูป หมู่ ที่ ๑๒	-ปริมาณงาน ชุดโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมติดตั้งรวม อุปกรณ์ จำนวน ๑๐ จุด รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.โนนรัง กำหนด	๓๐๐,๐๐๐	พ.ย.๖๘-ก.ย. ๖๙	-	✓	-	๒๗๐,๐๐๐	กองช่าง
๒๒	โครงการชุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมอุปกรณ์ บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ ๑๓	-ปริมาณงาน งานเจาะบ่อบาดาลขนาดปากบ่อ ๖ นิ้ว ลึกไม่น้อยกว่า ๖๐ เมตร พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบมอเตอร์จมน้ำ(ซัมเมอร์สปั๊ม) AC/DC ขนาด ๑,๑๐๐ วัตต์แบบโซล่าเซลล์ + พร้อมอุปกรณ์ ประกอบ กล่องคอนโทรลปั๊ม ระบบ ตัดน้ำอัตโนมัติ จำนวน ๑ ชุด พร้อมต่อเชื่อมกับระบบประปาเดิมให้เรียบร้อย ป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การ บริหารส่วนตำบลโนนรังกำหนด	๒๔๕,๐๐๐	พ.ย.๖๘-ก.ย. ๖๙	✓	-	-	๒๑๐,๑๑๒	กองช่าง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	สถานะการดำเนินงาน			การเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วยงานที่ ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๒๓	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ จาก แยก รพ.สต.ปฏิรูปที่ดิน ถึงบ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ ๑๓	-ปริมาณงาน ชุดโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมติดตั้งรวม อุปกรณ์ จำนวน ๓ จุด รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.โนนรัง กำหนด	๙๐,๐๐๐	พ.ย.๖๘-ก.ย. ๖๙	✓	-	-	๘๑,๐๐๐	กองช่าง
๒๔	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ รอบ หมู่บ้าน จำนวน ๘ จุด บ้านหนองสระแก หมู่ ที่ ๑๔	-ปริมาณงาน ชุดโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมติดตั้งรวม อุปกรณ์ จำนวน ๘ จุด รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.โนนรัง กำหนด	๒๔๐,๐๐๐	พ.ย.๖๘-ก.ย. ๖๙	-	-	✓	๐	กองช่าง
๒๕	โครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลงหิน คลุกผิวจราจร จากบ้านนายคำพอง ถึง บ้านนางจันทร์ บ้านภูดินทอง หมู่ที่ ๑๕	-ปริมาณงาน งานปรับเกรดผิวทางเดิมพร้อมลงหินคลุกผิวจราจร ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว รวม ๕๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๗ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ตร.ม. พร้อมปรับ เกรดผิวจราจรให้เรียบร้อย ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.โนนรัง กำหนด	๑๔๐,๐๐๐	พ.ย.๖๘-ก.ย. ๖๙	-	-	✓	๐	กองช่าง
๒๖	โครงการก่อสร้างถนนดินโดยการลงหินคลุก ผิวจราจร จากบ้านนางอัญชรินทร์ ช่วยพันธ์ ถึงบ้านนางอ้วน นิจโรสง บ้านภูดินทอง หมู่ที่ ๑๕	ปริมาณงาน งานปรับเกรดผิวทางเดิมพร้อมลงหินคลุกผิวจราจร ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว รวม ๕๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๗ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ตร.ม. พร้อมปรับ เกรดผิวจราจรให้เรียบร้อย ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.โนนรัง กำหนด	๑๔๐,๐๐๐	พ.ย.๖๘-ก.ย. ๖๙	-	-	✓	๐	กองช่าง
๒๗	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ จำนวน ๓ จุด บ้านภูดินทอง หมู่ที่ ๑๕	-ปริมาณงาน ชุดโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมติดตั้งรวม อุปกรณ์ จำนวน ๓ จุด รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.โนนรัง กำหนด	๙๐,๐๐๐	พ.ย.๖๘-ก.ย. ๖๙	✓	-	-	๘๑,๐๐๐	กองช่าง
๒๘	โครงการปรับปรุงถนน คสล.โดยการเสริม แอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากบ้านนายตา โคตรภูงา - สามแยกบ้านนายแหลม มีสระ บ้านหัวฝาย หมู่ที่ ๑๖	-ปริมาณงาน ปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่ น้อยกว่า ๓๖๐๐ตร.ม.พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนน รังกำหนด	๑๖๒,๐๐๐	พ.ย.๖๘-ก.ย. ๖๙	-	-	✓	๐	กองช่าง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	สถานะการดำเนินงาน			การเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วยงานที่ ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๒๙	โครงการปรับปรุงถนน คสล.โดยการเสริมแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากบ้านนางม้วย หะสูง – สามแยกบ้านนางทมึ บุนเรต บ้านหัวฝาย หมู่ที่ ๑๖	-ปริมาณงาน ปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๗๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๘เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒๒๕ ตร.ม.พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง กำหนด	๑๐๑,๐๐๐	พ.ย.๖๘-ก.ย.๖๙	-	-	✓	๐	กองช่าง
๓๐	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ จำนวน ๒ จุด บ้านหัวฝาย หมู่ที่ ๑๖	-ปริมาณงาน ชุดโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมติดตั้งรวมอุปกรณ์ จำนวน ๒ จุด รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.โนนรัง กำหนด	๖๐,๐๐๐	พ.ย.๖๘-ก.ย.๖๙	-	-	✓	๐	กองช่าง
๓๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายหวิน เทียงไธสง-นายนายเหลาสาลีพันธ์ บ้านคอกควาย หมู่ที่ ๑๗	-ปริมาณงาน งานเทคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ดำเนินการรวมไม่น้อยกว่า ๑๘๐.๐๐ ตร.ม ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนรังกำหนด	๑๐๘,๐๐๐	พ.ย.๖๘-ก.ย.๖๙	✓	-	-	๑๐๒,๐๐๐	กองช่าง
๓๒	โครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุกผิวจราจรจากถนนลาดยาง ถึง ถนน คสล. บ้านหนองแวงน้อย ต.ตลาดไทร	-ปริมาณงาน งานปรับเกรดผิวทางเดิมพร้อมลงหินคลุกผิวจราจร ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว รวม ๖๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๗ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐ ตร.ม. พร้อมปรับเกรดผิวจราจรให้เรียบร้อย ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.โนนรัง กำหนด	๑๒๙,๐๐๐	พ.ย.๖๘-ก.ย.๖๙	-	-	✓	๐	กองช่าง
๓๓	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ รอบหมู่บ้าน จำนวน ๘ จุด บ้านคอกควาย หมู่ที่ ๑๗	-ปริมาณงาน ชุดโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมติดตั้งรวมอุปกรณ์ จำนวน ๘ จุด รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.โนนรัง กำหนด	๒๔๐,๐๐๐	พ.ย.๖๘-ก.ย.๖๙	✓	-	-	๒๑๖,๐๐๐	กองช่าง
๓๔	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านรอบหมู่บ้าน บ้านหนองโก หมู่ที่ ๑๘	-ปริมาณงาน งานขยายท่อเมนประปา พีวีซี ขนาด ๓ นิ้ว ชั้น ๘.๕ ยาว ๓๒๐ เมตรพร้อมต่อเชื่อมกับระบบประปาของหมู่บ้านเดิมให้เรียบร้อย ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง กำหนด	๙๖,๐๐๐	พ.ย.๖๘-ก.ย.๖๙	✓	-	-	๙๕,๐๐๐	กองช่าง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	สถานะการดำเนินงาน			การเบิกจ่ายงบประมาณ	หน่วยงานที่ดำเนินการ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	กำลังดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ		
๓๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากจากถนนหลัก- ศาลปู่ตา บ้านหนองโก หมู่ที่ ๑๘	-ปริมาณงาน งานเทคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ดำเนินการรวมไม่น้อยกว่า ๒๔๐.๐๐ ตร.ม ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนรังกำหนด	๑๔๔,๐๐๐	พ.ย.๖๘-ก.ย.๖๙	-	✓	-	๑๔๑,๐๐๐	กองช่าง
๓๖	โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้านรอบหมู่บ้านจากประปาหอสูง - รพสต.ปฏิรูปที่ดิน บ้านร่มเย็น หมู่ที่ ๑๙	-ปริมาณงาน งานขยายเขตท่อเมนประปา พีวีซี ขนาด ๓ นิ้ว ชั้น ๘.๕ ยาว ๖๕๐ เมตร ขนาด ๒ นิ้ว ชั้น ๘.๕ ยาว ๓๗๖ เมตร พร้อมต่อเชื่อมกับระบบประปาของหมู่บ้านเดิมให้เรียบร้อย ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนรังกำหนด	๒๒๗,๐๐๐	พ.ย.๖๘-ก.ย.๖๙	✓	-	-	๒๒๔,๐๐๐	กองช่าง
๓๗	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ จำนวน ๓ จุด บ้านร่มเย็น หมู่ที่ ๑๙	-ปริมาณงาน ชุดโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมติดตั้งรวมอุปกรณ์ จำนวน ๓ จุด รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.โนนรังกำหนด	๙๐,๐๐๐	พ.ย.๖๘-ก.ย.๖๙	-	-	✓	๐	กองช่าง
๓๘	โครงการติดตั้งเครื่องสูบน้ำระบบโซล่าเซลล์จากหนองเมืองยาง -หนองตาด บ้านหนองหัวบัวรพ หมู่ที่ ๒๐	ปริมาณงาน งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง AC/DC ขนาด ๒,๒๐๐ วัตต์แบบโซล่าเซลล์ + พร้อมอุปกรณ์ประกอบครบชุด จำนวน ๒ ชุด งานวางท่อส่งน้ำ พีวีซี.ชั้น ๘.๕ ขนาด ๓ นิ้ว ยาวรวม ๒๕๐ เมตร พร้อมต่อเชื่อมกับระบบประปาเดิมให้เรียบร้อย ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑	๒๓๙,๐๐๐	พ.ย.๖๘-ก.ย.๖๙	-	-	✓	๐	กองช่าง
๓๙	โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์พื้นที่สาธารณประโยชน์หนองตาด บ้านหนองหัวบัวรพ หมู่ที่ ๒๐	- ปริมาณงาน งานก่อสร้างลานอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๑๐.๐๐ เมตร ยาว ๗๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๗๐๐.๐๐ ตารางเมตร ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย	๓๐๑,๐๐๐	พ.ย.๖๘-ก.ย.๖๙	✓	-	-	๓๐๑,๐๐๐	กองช่าง
๔๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านหนองสรวง หมู่ที่ ๒๑ -หนองตะคลอง	-ปริมาณงาน งานเทคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๕๘๐.๐๐ ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.โนนรังกำหนด	๓๔๘,๐๐๐	พ.ย.๖๘-ก.ย.๖๙	-	✓	-	๓๓๕,๐๐๐	กองช่าง
รวม		จำนวน ๔๐ โครงการ	๗,๑๔๑,๐๐๐					๔,๕๑๕,๕๑๒	กองช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเกษตร

๒.๑ แผนงานการเกษตร

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	สถานะการดำเนินงาน			การเบิกจ่ายงบประมาณ	หน่วยงานที่ดำเนินการ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	กำลังดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีการช่วยเหลือประชาชนด้านเกษตรกรรมผู้มีรายได้น้อยให้แก่ประชาชนหรือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อยได้รับความเดือดร้อน	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีการช่วยเหลือประชาชนด้านเกษตรกรรมผู้มีรายได้น้อยให้แก่ประชาชนหรือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อยได้รับความเดือดร้อน ให้ความช่วยเหลือเยียวยาและฟื้นฟูประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการดำรงชีพ	๕,๐๐๐	พ.ย.๖๘-ก.ย.๖๙	-	-	✓	๐	สำนักปลัด
๒	โครงการส่งเสริมพืชสมุนไพรครัวเรือน	ดำเนินส่งเสริมพืชสมุนไพรครัวเรือน ส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรครัวเรือน	๑๐,๐๐๐	พ.ย.๖๘-ก.ย.๖๙	-	-	✓	๐	สำนักปลัด
๓	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนเศรษฐกิจพอเพียง	จัดอบรมให้ความรู้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ เพื่อให้ประชาชนดำเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง	๑๐,๐๐๐	พ.ย.๖๘-มี.ค.๖๙	-	-	✓	๐	สำนักปลัด
๔	จัดหาวัคซีนเพื่อป้องกันและควบคุมโรคระบาดในสัตว์	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดหาวัคซีนเพื่อป้องกันและควบคุมโรคระบาดในสัตว์จัดหาวัคซีนโรคระบาดในสัตว์ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ โดยจ่ายเป็นค่าวัคซีน อุปกรณ์จำเป็นที่เกี่ยวข้องฯ	๑๐,๐๐๐	พ.ย.๖๘-ก.ย.๖๙	-	-	✓	๐	สำนักปลัด
รวม	๔ โครงการ		๓๕,๐๐๐					๐	สำนักปลัด

ยุทธศาสตร์ที่ ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การกีฬาและนันทนาการ

๓.๑ แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	สถานะการดำเนินงาน			การเบิกจ่ายงบประมาณ	หน่วยงานที่ดำเนินการ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	กำลังดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการค่ายเยาวชนป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด	ดำเนินโครงการค่ายเยาวชนป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด เป็นการจัดอบรมกลุ่มเยาวชนเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด ให้เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจและห่างไกลยาเสพติด	๕๐,๐๐๐	มิ.ย.-ก.ค.๖๙	-	-	✓	๐	กองศึกษา
๒	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	ดำเนินการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	๑๐๐,๐๐๐	๑๐ ม.ค.๖๙	-	-	✓	๐	กองศึกษา
๓	โครงการเฝ้าระวังความปลอดภัยใส่ใจศูนย์เด็ก	ดำเนินโครงการเฝ้าระวังความปลอดภัยใส่ใจศูนย์เด็ก	๕๐,๐๐๐	พ.ย.๖๘-ส.ค.๖๙	-	-	✓	๐	กองศึกษา
๔	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	ดำเนินการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ดังนี้ ๑.โครงการอาหารกลางวัน ๒.ค่าวัสดุการศึกษา ๓.ค่าหนังสือ ๔.ค่าอุปกรณ์การเรียน ๕.ค่าเครื่องแบบนักเรียน ๖.ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๗.โครงการวันสำคัญ เช่น วันพ่อแห่งชาติ วันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ ๑๐ ฯลฯ ๘.โครงการทันตอนามัย ๙.โครงการศูนย์สะอาดอาหารปลอดภัย ฯลฯ	๑,๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙	-	✓	-	๖๙๙,๒๑๐	กองศึกษา
๕	โครงการอาหารกลางวัน สำหรับเด็กอนุบาล ป.๑-ป.๖ และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา	สนับสนุนค่าอาหารกลางวัน สำหรับเด็กอนุบาล ป.๑-ป.๖ และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา	๔,๒๕๐,๖๐๐	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙	-	✓	-	๒,๗๓๔,๙๗๓	กองศึกษา
๖	โครงการศึกษาดูงานของคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง	เพื่ออ่าายเป็นค่าดำเนินโครงการศึกษาดูงานของคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง	๑๐๐,๐๐๐	พ.ย.๖๘-ก.ย.๖๙	-	-	✓	๐	กองศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	สถานะการดำเนินงาน			การเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วยงานที่ ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๗	โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบล โนนรัง	ดำเนินโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลโนนรัง	๒๐๐,๐๐๐	พ.ย.๖๘-มี.ค. ๖๙	-	-	✓	๐	กองศึกษา
๘	โครงการประเพณีลอยกระทง	ดำเนินโครงการประเพณีลอยกระทง	๑๕๐,๐๐๐	๕ พ.ย.๖๘	✓	-	-	๔,๘๐๐	กองศึกษา
๙	โครงการประเพณีวันสงกรานต์ รดน้ำขอ พรผู้สูงอายุ	ดำเนินโครงการประเพณีวันสงกรานต์ รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ	๘๐,๐๐๐	๑๓ เม.ย.๖๙	✓	-	-	๖๖,๒๙๘	กองศึกษา
๑๐	โครงการประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา	ดำเนินโครงการประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา	๒๐,๐๐๐	ก.ค.๖๙	-	-	✓	๐	กองศึกษา
๑๑	โครงการส่งเสริมทักษะกีฬา	ดำเนินโครงการส่งเสริมทักษะกีฬา แก่เด็กและเยาวชน	๑๕๐,๐๐๐	พ.ย.๖๘-เม.ย. ๖๙	-	-	✓	๐	กองศึกษา
๑๒	โครงการบวงสรวงย่าโม	ดำเนินโครงการบวงสรวงย่าโม	๕๐,๐๐๐	๒๕ มี.ค.๖๙	✓	-	-	๓๙,๑๖๓	กองศึกษา
รวม	จำนวน ๑๒ โครงการ		๖,๗๐๐,๖๐๐					๓,๕๔๔,๔๔๔	กองศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

๔.๑ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	สถานะการดำเนินงาน			การเบิกจ่ายงบประมาณ	หน่วยงานที่ดำเนินการ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	กำลังดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการตรวจคุณภาพน้ำ อุบโภาค - บริโภาค	ดำเนินโครงการโดยการตรวจสภาพน้ำ คุณภาพน้ำ	๒๐,๐๐๐	พ.ย.๖๘-ก.ย.๖๙	-	-	✓	๐	สำนักปลัด
๒	โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	ดำเนินโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	๑๕๐,๐๐๐	พ.ค.-ก.ย.๖๙	-	-	✓	๐	สำนักปลัด
๓	โครงการการดำเนินการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบกฎหมายว่าด้วยการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ	โครงการการดำเนินการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบกฎหมายว่าด้วยการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ	๑๐,๐๐๐	มิ.ย.๖๙	-	-	✓	๐	สำนักปลัด
๔	โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	ฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า	๑๕๐,๐๐๐	ม.ค.-ส.ค.๖๙	✓	-	-	๙๗,๒๘๒	สำนักปลัด
๕	โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก	ดำเนินโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก	๓๐,๐๐๐	พ.ย.๖๘-ก.ย.๖๙	-	-	✓	๐	สำนักปลัด
๖	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	ดำเนินการเพื่ออุดหนุนสำหรับดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข จำนวน ๒๑ หมู่บ้าน หมู่บ้านละ ๒๐,๐๐๐ บาท	๔๒๐,๐๐๐	พ.ย.๖๘-ก.ย.๖๙	-	-	✓	๐	สำนักปลัด
รวม		จำนวน ๖ โครงการ	๗๘๐,๐๐๐					๙๗,๒๘๒	สำนักปลัด

ยุทธศาสตร์ที่ ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต

๕.๑ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	สถานะการดำเนินงาน			การเบิกจ่ายงบประมาณ	หน่วยงานที่ดำเนินการ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	กำลังดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานของกลุ่มผู้สูงอายุ	ดำเนินโครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานของกลุ่มผู้สูงอายุ	๑๓๐,๐๐๐	ก.พ.-ส.ค.๖๔	-	-	✓	๐	กองสวัสดิการ
๒	โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	ดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	๓๐,๐๐๐	ก.พ.-ก.ย.๖๔	-	✓	-	๘,๓๔๙	กองสวัสดิการ
๓	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ในการดำรงชีพ	เพื่อให้ช่วยเหลือเยียวยาและฟื้นฟูประชาชนที่เดือดร้อนจากการดำรงชีพ	๕,๐๐๐	ต.ค.๖๔-ก.ย.๖๔	-	-	✓	๐	กองสวัสดิการ
๔	โครงการประกวดการพัฒนาหมู่บ้านตามแนวทางการพัฒนาหมู่บ้านยั่งยืน	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการประกวดการพัฒนาหมู่บ้านตามแนวทางการพัฒนาหมู่บ้านยั่งยืน	๑๐๐,๐๐๐	ก.พ.-ส.ค.๖๔	-	-	✓	๐	กองสวัสดิการ
๕	โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนตำบลโนนรัง	ดำเนินโครงการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนตำบลโนนรัง	๖๐,๐๐๐	ก.พ.-ส.ค.๖๔	-	-	✓	๐	กองสวัสดิการ
๖	โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานของกลุ่มสตรี กลุ่มแม่บ้าน	ดำเนินโครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานของกลุ่มสตรี กลุ่มแม่บ้าน	๓๐๐,๐๐๐	ก.พ.-ส.ค.๖๔	-	-	✓	๐	กองสวัสดิการ
รวม	จำนวน ๖ โครงการ		๖๒๕,๐๐๐					๘,๓๔๙	กองสวัสดิการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๖.๑ แผนงานการเกษตร

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	สถานะการดำเนินงาน			การเบิกจ่ายงบประมาณ	หน่วยงานที่ดำเนินการ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	กำลังดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการปลูกป่าตามแนวพระราชดำริ	ดำเนินการจัดโครงการปลูกป่าตามแนวพระราชดำริ	๑๐,๐๐๐	เม.ย.-ส.ค.๖๙	-	-	✓	๐	สำนักปลัด
๒	โครงการท้องถิ่นไทยรวมใจภักดิ์ รักษาพื้นที่สีเขียว	ดำเนินการจัดโครงการโครงการท้องถิ่นไทยรวมใจภักดิ์ รักษาพื้นที่สีเขียว	๑๐,๐๐๐	เม.ย.-ส.ค.๖๙	-	-	✓	๐	สำนักปลัด
๓	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช	ดำเนินการจัดโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช	๒๐,๐๐๐	พ.ย.๖๘-ก.ย.๖๙	-	-	✓	๐	สำนักปลัด
๔	โครงการขุดลอกโปงลิง บ้านหนองหัว หมู่ที่ ๒	-ปริมาณงาน ช่วงที่ ๑ ขนาดกว้าง ๔๐.๐๐ เมตร ยาว ๒๕.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ยจากดินเดิม ๑.๐๐ เมตร ช่วงที่ ๒ ขนาดกว้าง ๔๐.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๕.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ยจากดินเดิม ๑.๕๐ เมตร หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๒,๔๐๐ ลบ.ม. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนรังกำหนด	๕๐๐,๐๐๐	พ.ย.๖๘-ก.ย.๖๙	-	-	✓	๐	สำนักปลัด
รวม		จำนวน ๔ โครงการ	๕๕๐,๐๐๐					๐	สำนักปลัด

ยุทธศาสตร์ที่ ๗. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๗.๑ แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	สถานะการดำเนินงาน			การเบิกจ่ายงบประมาณ	หน่วยงานที่ดำเนินการ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	กำลังดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการซบซี ปลอดภัยใส่ใจกฎจราจร	ดำเนินโครงการซบซี ปลอดภัยใส่ใจกฎจราจร	๒๕,๐๐๐	ม.ค.-ก.ย.๖๙	-	-	✓	๐	สำนักปลัด
๒	โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	ดำเนินโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)	๖๐,๐๐๐	ม.ค.-ก.ย.๖๙	-	-	✓	๐	สำนักปลัด
๓	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย	ดำเนินฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย	๓๐,๐๐๐	ม.ค.-ก.ย.๖๙	-	-	✓	๐	สำนักปลัด
๔	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเยี่ยมยาหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย	๕๐,๐๐๐	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙	-	-	✓	๐	สำนักปลัด
รวม	จำนวน ๔ โครงการ		๑๖๕,๐๐๐					๐	สำนักปลัด

ยุทธศาสตร์ที่ ๘. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพ

๘.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	สถานะการดำเนินงาน			การเบิกจ่ายงบประมาณ	หน่วยงานที่ดำเนินการ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	กำลังดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการจัดฝึกอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม	โครงการจัดฝึกอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๐,๐๐๐	ก.พ.-ก.ค.๖๙	✓	-	-	๐	สำนักปลัด
๒	โครงการฝึกอบรมกฎหมายนำร่องแก่ผู้นำชุมชน	ดำเนินโครงการฝึกอบรมกฎหมายนำร่องแก่ผู้นำชุมชน	๓๐,๐๐๐	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙	-	-	✓	๐	สำนักปลัด
๓	โครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานของผู้บริหาร พนักงาน สมาชิกสภา อบต.และผู้นำชุมชน	ฝึกอบรมและศึกษาดูงานของ ผู้บริหาร พนักงาน และสมาชิกสภา อบต.ผู้นำชุมชน	๒๕๐,๐๐๐	มี.ค.-มี.ย.๖๙	-	-	✓	๐	สำนักปลัด
๔	โครงการฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด	๒๐,๐๐๐	พ.ย.๖๘-ก.ย.๖๙	-	-	✓	๐	สำนักปลัด
๕	โครงการวันท้องถิ่นไทย	ดำเนินโครงการวันท้องถิ่นไทย	๕,๐๐๐	๑๘ มี.ค.๖๙	✓	-	-	๐	สำนักปลัด
๖	โครงการองค์การบริหารส่วนตำบลเคลื่อนที่	ดำเนินโครงการองค์การบริหารส่วนตำบลเคลื่อนที่	๕๐,๐๐๐	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙	-	-	✓	๐	สำนักปลัด
๗	โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพบุคลากร	ดำเนินโครงการอบรมเพิ่มศักยภาพบุคลากร,โครงการพัฒนาส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรสุจริต,โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ส่งเสริมยุคใหม่	๕๐,๐๐๐	พ.ย.๖๘-ก.ย.๖๙	-	-	✓	๐	สำนักปลัด
๘	โครงการประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	ดำเนินโครงการประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	๒๐,๐๐๐	พ.ย.๖๘-ก.ย.๖๙	✓	-	-	๓,๒๘๖	สำนักปลัด
๙	โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่	ดำเนินโครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่	๔,๖๐๐	พ.ย.๖๘-ก.ย.๖๙	-	-	✓	๐	กองคลัง
๑๐	โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	ดำเนินโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	๑๐๐,๐๐๐	พ.ย.๖๘-ก.ย.๖๙	-	-	✓	๐	กองคลัง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	สถานะการดำเนินงาน			การเบิกจ่ายงบประมาณ	หน่วยงานที่ดำเนินการ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	กำลังดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ		
๑๑	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา	ดำเนินโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา	๒๐,๐๐๐	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙	✓	-	-	๑๖,๗๐๐	สำนักปลัด
๑๒	โครงการปรับปรุงพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กโดยการเสริมแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพื้นที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง	-ปริมาณงาน ปูผิวพื้นด้านหน้าอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง โดยการเสริมแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนา ๐.๐๔ เมตร พื้นที่ ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑,๒๒๕.๐๐ ตร.ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนรังกำหนด	๕๐๐,๐๐๐	พ.ย.๖๘-ก.ย.๖๙	-	-	✓	๐	สำนักปลัด
๑๓	โครงการปรับปรุงห้องประชุมต้นรัง ๒	-ปริมาณงาน งานปรับปรุงพื้นห้องประชุมต้นรัง ๒ โดยปูพื้นไม้ลามิเนต ขนาดกว้าง ๙.๐๐ เมตร ยาว ๑๐.๕๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนรังกำหนด	๗๕,๐๐๐	พ.ย.๖๘-ก.ย.๖๙	-	-	✓	๐	สำนักปลัด
รวม		จำนวน ๑๓ โครงการ	๑,๑๔๔,๖๐๐					๑๙,๙๘๖	สำนักปลัด